




SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

PROP. N. 78/23

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 559 DEL 25/07/2023

OGGETTO: Realizzazione della "Breast Unit" al piano 3° corpo N - Torre M Ospedali Riuniti. CIG 9340751791. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni e dei Decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 57 del 17.5.2022, n. 4 del 5.1.2023 e n. 193 del 10.7.2023.

Il Direttore della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale in conformità agli obiettivi assegnati, propone l'adozione del presente atto.

Il Dirigente UOS
Gestione Attività Tecniche Edilizia Sanitaria
(Ing. Pietrangelo Tringali)

Il Direttore
UOC Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo Giuseppe Fera)

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la proposta di deliberazione come sopra formulata, da cui scaturisce una spesa complessiva di euro 944,88 che trova copertura sul quadro economico dell'intervento, approvato con Deliberazione del Commissario straordinario n. 759 del 24/11/2022, attesta la regolarità contabile.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

Aut. n. 488/2022

Il Direttore
UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dr. Francesco Araniti)

FAVOREVOLE

PARERE

FAVOREVOLE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.

DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE F.F.

(Dr. Francesco Araniti)

(Dr. Salvatore Maria Costarella)



IL DIRETTORE UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 521 del 20/07/2022 sono stati affidati alla ditta Monteleone Srl i lavori di realizzazione della "Breast Unit" al piano 3° corpo N - Torre M degli Ospedali Riuniti;
- con verbale del 19/09/2022 sono stati consegnati i lavori alla ditta Monteleone Srl per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, fissando al 16/02/2023 la data di ultimazione degli stessi;

VISTE:

- la Deliberazione del Commissario straordinario n. 759 del 24/11/2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 1 e, contestualmente, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento di importo complessivo pari ad € 192.072,90 così articolato:

QUADRO ECONOMICO		
(Realizzazione della "Breast Unit" al piano 3° corpo N - Torre M Ospedali Riuniti)		
Importo dei lavori in appalto (Importo lavori + Oneri della sicurezza)		
A1)	Lavori edili	52.362,05 €
A2)	Impianto elettrico	36.100,26 €
A3)	Impianto di climatizzazione	52.982,55 €
A4)	Impianto idrico	5.142,14 €
A5)	Lavori in variante	6.000,00 €
A6)	Totale lavori (A1+A2+A3+A4+A5)	152.587,00 €
A7)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.310,50 €
A)	Importo totale dei lavori compresa sicurezza (A6 + A7)	154.897,50 €
B)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
B1)	IVA su lavori e sicurezza (22% di A)	34.077,45 €
B2)	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	3.097,95 €
B)	Totale somme a disposizione (B1+ B2)	37.175,40 €
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO A+B		192.072,90 €

- la deliberazione del Commissario straordinario n. 89 del 16/2/2023 con la quale è stata concessa una proroga di 40 giorni della data di scadenza del termine contrattuale per i lavori di che trattasi;
- la deliberazione del Commissario straordinario n. 236 del 5/4/2023 con la quale è stata concessa una seconda proroga di 30 giorni della data di scadenza del termine contrattuale;

VISTI INOLTRE:

- il Verbale di ultimazione lavori redatto dalla Direzione Lavori in data 15/5/2023;
- Il certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione lavori in data 14/7/2023;
- lo Stato Finale e la Relazione sul conto finale redatti dalla Direzione lavori ed inviati in data 17/7/2023;
- l'art. 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/10 per la parte ancora applicabile

CONSIDERATO CHE:

- nel corso dell'appalto e al momento della sottoscrizione degli atti contabili finali e del certificato di regolare esecuzione, l'impresa esecutrice Monteleone Srl non ha formulato alcuna riserva;
- l'impresa esecutrice è tenuta a rispondere, per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

RITENUTO:

- che è possibile procedere all'approvazione dello stato finale dei lavori per come redatto dalla Direzione Lavori relativamente ai "lavori di realizzazione della "Breast Unit" al piano 3° corpo N - Torre M degli Ospedali Riuniti dai quali si evince un credito residuo netto alla ditta Monteleone Srl srl pari a complessivi € 774,49 (settecentosettantaquattro/49) oltre IVA così determinato:

Totale netto dei lavori	€ 154.897,40
A dedurre acconti già corrisposti:	
• Certificato di pagamento n. 1	€ 68.296,00
• Certificato di pagamento n. 2	€ 85.096,91
Sommano certificati di pagamento	€ 154.122,91
Credito complessivo dell'impresa	€ 774,49

che è possibile procedere, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016, e s.m.i., all'approvazione del certificato di regolare esecuzione per come redatto dalla Direzione lavori relativo ai lavori per la realizzazione della "Breast Unit" al piano 3° corpo N - Torre M degli Ospedali Riuniti.



- di approvare il quadro economico definitivo dell'intervento scaturente dallo stato finale dei lavori e dal certificato di regolare esecuzione così articolato:

QUADRO ECONOMICO (Realizzazione della "Breast Unit" al piano 3° corpo N - Torre M Ospedali Riuniti)		
	Importo dei lavori in appalto (Importo lavori + Oneri della sicurezza)	
A1)	Lavori edili	52.362,05 €
A2)	Impianto elettrico	36.100,26 €
A3)	Impianto di climatizzazione	52.982,55 €
A4)	Impianto idrico	5.142,14 €
A5)	Lavori in variante	6.000,00 €
A6)	Totale lavori (A1+A2+A3+A4+A5)	152.587,00 €
A7)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.310,50 €
A)	Importo totale dei lavori compresa sicurezza (A6 + A7)	154.897,50 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
B1)	IVA su lavori e sicurezza (22% di A)	34.077,45 €
B2)	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	3.097,95 €
B)	Totale somme a disposizione (B1+ B2)	37.175,40 €
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO A+B	192.072,90 €

PRECISATO:

- che il credito complessivo della ditta Monteleone srl risultante dal conto finale ed ammontante ad € 774,49 oltre IVA per complessivi € 944,88 (novecentoquarantaquattro/88), rientra nel quadro economico dell'appalto approvato con Deliberazione del Commissario straordinario n. 759 del 24/11/2022;

TUTTO CIO' PREMESSO

Propone al Commissario Straordinario l'adozione dell'atto deliberativo come sopra formulato, attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta di deliberazione del Direttore della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale riferita all'oggetto;
 Vista la disposizione di servizio prot. n. 20896 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore Maria Costarella;
 Vista la disposizione di servizio prot. n. 20897 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale al Dott. Francesco Araniti;
 Visti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale f.f. e del Direttore Amministrativo Aziendale f.f.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti di:



1. Approvare lo Stato finale dei lavori, per come redatto dalla Direzione Lavori relativamente ai "Lavori di realizzazione della "Breast Unit" al piano 3° corpo N - Torre M degli Ospedali Riuniti, dal quali si evince un credito residuo netto alla ditta appaltatrice dei lavori Monteleone Srl srl, pari a complessivi € 774,49 (settecentosettantaquattro/49) oltre IVA così determinato:

Totale netto dei lavori	€ 154.897,40
A dedurre acconti già corrisposti:	
• Certificato di pagamento n. 1	€ 68.296,00
• Certificato di pagamento n. 2	€ 85.096,91
Sommano certificati di pagamento	€ 154.122,91
Credito complessivo dell'impresa	€ 774,49

2. Approvare, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016, il Certificato di regolare esecuzione, per come redatto ed emesso dalla Direzione Lavori in data 14/7/2023 relativo al progetto per i "Lavori di realizzazione della "Breast Unit" al piano 3° corpo N - Torre M degli Ospedali Riuniti CIG 9340751791;

3. Stabilire che il credito complessivo della ditta Monteleone srl risultante dal conto finale ed ammontante ad € 774,49 oltre IVA per complessivi € 944,88 (novecentoquarantaquattro/88), rientra nel quadro economico dell'appalto approvato con Deliberazione del Commissario straordinario n. 759 del 24/11/2022;






4. Dare atto che la ditta Monteleone srl, esecutrice dei lavori in oggetto, al momento della sottoscrizione degli atti contabili finali e del Certificato di regolare esecuzione, non ha formulato alcuna richiesta ai sensi dell'art. 233 del D.P.R. 207/10;
5. Approvare il quadro economico definitivo dell'intervento scaturente dal conto finale e dal certificato di regolare esecuzione così articolato:

QUADRO ECONOMICO (Realizzazione della "Breast Unit" al piano 3° corpo N - Torre M Ospedali Riuniti)		
Importo dei lavori in appalto (Importo lavori + Oneri della sicurezza)		
A1)	Lavori edili	52.362,05 €
A2)	Impianto elettrico	36.100,26 €
A3)	Impianto di climatizzazione	52.982,55 €
A4)	Impianto idrico	5.142,14 €
A5)	Lavori in variante	6.000,00 €
A6)	Totale lavori (A1+A2+A3+A4+A5)	152.587,00 €
A7)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.310,50 €
A)	Importo totale dei lavori compresa sicurezza (A6 + A7)	154.897,50 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
B1)	IVA su lavori e sicurezza (22% di A)	34.077,45 €
B2)	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	3.097,95 €
B)	Totale somme a disposizione (B1+ B2)	37.175,40 €
IMPOR TO TOTALE DELL'INTERVENTO A+B		192.072,90 €

6. Di dare atto che l'impresa esecutrice, ai sensi dell'articolo 1667 c.c., è tenuta a rispondere, per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
7. Precisare che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente determina sebbene ritenute parti integrante e sostanziale del presente atto, sono custoditi presso la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;
8. Notificare il presente provvedimento alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione risorse economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi generali, dando mandato a quest'ultima di curare la pubblicazione sul sito web aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Gianluigi Schifidi




RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione con indicazione dell'oggetto è stata affissa in elenco all'Albo Pretorio di questo Grande Ospedale Metropolitano con Rep. n. 160 del 25 LUG. 2023 /2023 e vi è rimasto per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 25 LUG. 2023

IL DIRETTORE AMM/VO AZIENDALE F.F.

(Dr. Francesco Araniti)



Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute Servizi Sociali e Sociosanitari
il _____ Prot. n° _____

ESECUTIVA il _____

Per copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, li _____ / _____ /2023

