



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



PROP. N° 122/23

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 962 DEL 22 NOV. 2023

OGGETTO: "Progetto OORR/14_2 Adeguamento Normativo e Potenziamento Tecnologico del P.O. Riuniti di Reggio Calabria – Opere di Completamento - CUP G33B10000350002 CIG 85275459C1. Approvazione Atti di collaudo.

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni e dei Decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 57 del 17/5/2022, n. 4 del 5/1/2023 e n. 193 del 10/7/2023.

Il Direttore della U.O.C .Gestione Tecnico Patrimoniale, in conformità degli obiettivi assegnati, propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente UOS
Gestione Attività ~~Tecnico~~ Edilizia Sanitaria
(Ing. Pietrangelo Tringali)

Il Direttore UOC
Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo Giuseppe Fera)

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la proposta di deliberazione come sopra formulata, da cui scaturisce una spesa pari ad € 2.890,74 oltre IVA al 10% per complessivi € 3.179,81, che rientra nel quadro economico definitivo dell'appalto approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del 4/8/2022 n. 537 e confermato con il presente atto, attesta che la regolarità contabile.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

Il Direttore
UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dr. Francesco Araniti)

PARERE

FAVOREVOLE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZ.LE F.F.
(Dr. Francesco Araniti)

FAVOREVOLE
DIRETTORE SANITARIO AZ.LE F.F.
(Dr. Salvatore M. Costarella)

IL DIRETTORE DELLA UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE:

- con Delibera n. 444 del 30/7/2020 si è proceduto all'approvazione del "Progetto OORR/14_2 Adeguamento Normativo e Potenziamento Tecnologico del P.O. Riuniti di Reggio Calabria – Opere di Completamento - CUP G33B10000350002 - CIG 85275459C1 redatto dalla Società RPA srl di Perugia per un costo complessivo di € 1.464.039,92, finanziato con i fondi residui del progetto originario "OORR14: Adeguamento normativo e potenziamento tecnologico del P.O. Riuniti" di cui € 1.390.837,92 a carico dello Stato (ex art. 20 L. 67/88) ed € 73.202,00 a carico della Regione Calabria;
- con Delibera n. 778 del 11/11/2020 si è proceduto all'indizione della procedura di gara negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento dell'intervento di che trattasi;
- con Determina del Direttore f.f. della UOC Provveditorato Económico e Gestione Logistica n. 282 del 8/3/2020 sono stati affidati alla ditta B.L. Costruzioni srl i lavori per "l'Adeguamento Normativo e Potenziamento Tecnologico del P.O. Riuniti di Reggio Calabria – Opere di Completamento" per un importo pari ad € 847.776,95 oltre oneri di sicurezza ed IVA, con un costo complessivo dell'intervento, comprese le somme a disposizione, pari ad € 1.464.039,92 - Documento di stipula RDO n. 2709188 del 11 marzo 2021;
- con nota del 23 Marzo 2021 rif. 356/21 la Società RPA srl di Perugia ha comunicato di avvalersi dell'Ing. Stefano Vazzana, consulente della Società RPA srl, per l'espletamento delle attività di Direttore dei Lavori e di CSE (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione);
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 194 del 07/04/2021 è stata nominata la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera costituita da: F.a.L.co s.n.c. – Ing. Francesco Fasci (Presidente e Collaudatore Statico), Arch. Ignazio Ferro (Componente), Ing. Carlo Catanzaro (Componente);
- i lavori dell'appalto di che trattasi sono stati consegnati in via definitiva con verbale del 8/4/2021 per una durata contrattuale di 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi con ultimazione presunta dei lavori prevista per il 04/11/2021;
- con determina UOC GTP del 30/6/2021 n. 707, è stato modificato il quadro economico dell'intervento a seguito della rimodulazione delle spese tecniche per la Direzione lavori e per il riconoscimento alla Commissione di collaudo delle maggiori attività svolte nel corso dell'appalto OO.RR. 14 - Adeguamento normativo e potenziamento tecnologico del P.O. Riuniti di Reggio Calabria;

VISTE

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 532 del 10/9/2021 con la quale si è preso atto del Certificato di collaudo tecnico funzionale n. 1 "Impianti della nuova morgue" del 31/8/2021 e del Verbale di accertamento redatti dalla Commissione di collaudo, per la presa in consegna anticipata dei locali della nuova Morgue;
- la determina UOC GTP del 23/11/2021 n. 1127 con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 1 e contestualmente è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento;
- le delibere del Direttore Sanitario F.F. n. 893 del 31/12/2021 e n. 208 del 10/03/2022 con le quali sono state concesse alla ditta appaltatrice due proroghe rispettivamente di giorni (60+30) (sessanta+trenta) per cui il termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati veniva fissato alla data del 12/04/2022;
- la deliberazione del Commissario Straordinario del 4/8/2022 n. 537 con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 2 e contestualmente è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento che risulta così articolato:

A)LAVORI	EURO
A1) opere civili	505.488,10
A2) impianti elettrici e speciali	349.194,22
A3) impianti di climatizzazione	35.148,10
A4) impianti idrosanitari e antincendio	150.664,82
IMPORTO LAVORI	1.040.495,24
A5) Oneri per la sicurezza	27.689,32
A6) TOTALE LAVORI	1.068.184,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Spese tecniche redazione progetto completamento 2° contratto	41.000,00
B2) Spese tecniche per direzione lavori e CSE 2° contratto e perizia di variante	105.182,60
B3) Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo 2° contratto	21.356,18
B4) Spese tecniche per collaudo funzionale impianti 2° contratto	21.750,00
B5) <i>Totale Spese Tecniche(B1+B2+B3+B4)</i>	189.288,78

B6)allacciamenti ai pubblici servizi	20.000,00
B7)accertamenti ed indagini	3.000,00
B8)Inarcassa (4% su B1+B2+B3+B4)	7.571,55
B9)iva sui lavori (10% A6)	106.818,46
B10)iva 22% su spese tecniche ed inarcassa	43.309,27
B11)imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	10.660,33
B12)incentivi D.lgs 50_2016	16.022,77
B13) saldo collaudo tecnico amm.vo e trattazione riserve 1° contratto	14.141,11
B14) spese tecniche per SAL stato di consistenza 1° contratto	2.760,16
B15)commissioni giudicatrici	3.902,00
B16)pubblicazione bandi	4.890,00
B17)contributo ANAC	600,00
B18) liquidazione acconto compreso iva per decreto aiuti	15.729,36
B19) risparmio somme di cui al DCA n. 88 del 9/8/2016	256.928,30
B20) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	695.622,09
COSTO TOTALE INTERVENTO (A6+B20)	1.763.806,65

- la deliberazione del 20/7/2023 n. 498 con la quale, in virtù dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 50/2022, cosiddetto "Decreto Aiuti", emanato per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali di costruzione e riconoscendo alle imprese appaltatrici di lavori delle somme aggiuntive, il GOM, utilizzando il risparmio delle somme non spese di cui al DCA n. 88 del 9/8/2016 pari a complessivi € 299.766,73 IVA compresa, ha incrementato il costo complessivo dell'intervento denominato OORR/14_2 "Adeguamento normativo e potenziamento tecnologico del P.O. Riuniti. Opere di completamento" stabilendolo in complessivi € 1.763.806,65 di cui € 1.675.616,32 a carico dello Stato ed € 88.190,33 a carico della Regione Calabria ed ha approvato contestualmente la rimodulazione del quadro economico dell'appalto;

ATTESO CHE

- i lavori sono stati sospesi con i seguenti verbali: verbale di sospensione parziale dei lavori del 11/10/2021; verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 09/04/2022. La prima sospensione parziale ha prodotto, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 dell'art.10 del D.M. 49/2018, un differimento dei termini contrattuali di nove giorni, giusto verbale di ripresa dei lavori redatto in data 29/11/2021; la seconda sospensione totale dei lavori ha prodotto, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 dell'art.10 del D.M. 49/2018, un differimento dei termini contrattuali di tre giorni, giusto verbale di ripresa dei lavori redatto in data 19/09/2022; conseguentemente il termine contrattualmente fissato per l'ultimazione dei lavori, a causa delle sospensioni, delle proroghe e del maggior tempo assegnato con le perizie di varianti, è stato differito al giorno 21/10/2022;

VISTI INOLTRE

- il Certificato di ultimazione lavori del 24/10/2022 con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 18/10/2022;
- la copia dell'Atto unico di collaudo Statico redatto dall'ing Francesco Fasci nominato con delibera del Commissario Straordinario n. 194 del 7/4/2021, trasmesso con nota assunta al protocollo aziendale al n. 10143 del 17/4/2023 e depositato presso il Dipartimento Regionale Infrastrutture LL.PP Settore Area di Reggio Calabria con istanza n. 7153/2023 del 14/4/2023 prot. N. 173463/2023;
- la Relazione del Direttore dei lavori, Ing. Stefano Vazzana, sul conto finale del 24/5/2023, assunta al protocollo aziendale in data 29/5/2023 al n. 13706;
- lo Stato finale dei lavori inviato dal Direttore dei lavori ed assunto al protocollo aziendale al n.13706 del 29/05/2023 dal quale risulta che l'ammontare netto dell'appalto è di € 1.068.184,56, comprensivo di € 27.689,32 di oneri della sicurezza;
- la nota della UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie del 6/9/2023 prot. N. 32053 con la quale si comunica che la ditta appaltatrice B.L. Costruzioni srl non ha ceduto i propri crediti o effettuato procure all'incasso;
- la nota della Direzione lavori assunta al protocollo aziendale al n. 22509 del 07/09/2023, con la quale, anche a seguito delle verifiche degli atti contabili, eseguite dalla Commissione di Collaudo, veniva integrata la documentazione allo Stato finale con il riconoscimento alla ditta appaltatrice dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

- la nota FL/42/23 del 02.10.2023 con la quale la Commissione di Collaudo ha comunicato di aver concluso le operazioni di collaudo e aver redatto sia l'Atto di Collaudo Funzionale degli impianti previsti nel progetto di che trattasi sia l'Atto Unico di Collaudo Tecnico Amministrativo dell'intervento
- la nota della UOC GTP del 4/10/2023 prot. n. 25007 con la quale, tra l'altro, veniva convocata per il giorno 9/10/2023 il legale rappresentante della ditta B.L. Costruzioni srl per la presa visione e la sottoscrizione degli atti di collaudo;
- la nota assunta al protocollo aziendale al n. 0025543 del 09/10/2023 con la quale la Commissione di Collaudo ha inviato in un unico elaborato la Relazione di collaudo tecnico amministrativo ed il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo nonché il Certificato di Collaudo Tecnico Funzionale n. 2;
- il verbale di consegna degli atti di Collaudo Tecnico Amministrativo e Tecnico Funzionale redatto in data 9/10/2023 con il quale l'impresa B.L. Costruzioni srl si è riservata di firmare, dopo un accurato esame, la relazione di Collaudo Tecnico Amministrativo e il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo impegnandosi a dare riscontro entro e non oltre 20 (venti) giorni dall'invio della copia del collaudo;
- la nota UOC GTP del 11/10/2023 prot. n. 25732 con la quale sono stati inviati alla impresa B.L. Costruzioni srl in formato elettronico gli atti di collaudo per la relativa accettazione che dovrà avvenire entro il termini di 20 (venti) giorni e quindi entro il 31/10/2023;
- la nota assunta al protocollo aziendale al n. 27864 del 02/11/2023 con la quale l'impresa B.L. Costruzioni srl ha inviato gli atti di collaudo sottoscritti con riserva ed allegando in calce agli stessi la riserva n. 1;
- il Certificato di collaudo tecnico amministrativo rilasciato dalla Commissione di Collaudo con il quale si certifica che i lavori del progetto denominato "OORR/14_2 Adeguamento Normativo e Potenziamento Tecnologico del P.O. Riuniti di Reggio Calabria – Opere di Completamento" - CUP G33B10000350002 - CIG 85275459C1 eseguito dalla ditta appaltatrice B.L. Costruzioni srl, sono collaudabili e che con il medesimo certificato li collauda;
- la nota UOC GTP prot. n. 29647 del 20/11/2023 con il quale si comunica agli Enti competenti la conclusione dei lavori ed il Certificato emesso dal RUP, ai sensi dell'art. 218 del DPR n. 207/2010, in data 20/11/2023 con prot. n. 29651 con il quale si certifica che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi si può prescindere dalla pubblicazione dell'avviso ai creditori;

ATTESO INOLTRE

- che dalle risultanze del certificato di collaudo, alla luce della rideterminazione eseguita dalla Commissione di Collaudo dei maggiori compensi previsti dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022, resta un credito complessivo dell'impresa B.L. Costruzioni srl nei confronti della Stazione appaltante pari ad € 2.890,74 oltre IVA al 10% per complessivi € 3.179,81;
- che la ditta B.L. Costruzioni srl, esecutrice dei lavori in oggetto, al momento della sottoscrizione del Certificato di Collaudo, ha formulato la riserva n. 1, riportata in calce agli Atti di collaudo, scaturente dalle modalità di applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 adottate dalla Commissione di Collaudo;

PRESO ATTO

- che la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale con nota del 2/10/2023 prot. N. 35586 e con successiva nota del 27/10/2023 prot. n. 39251, ha richiesto al Direttore UOC Affari Legali ed Assicurativi ed all'Avvocatura aziendale un parere Pro Veritate in ordine alle modalità di calcolo degli importi da riconoscere all'impresa B.L. Costruzioni srl appaltatrice dei lavori;

VISTI ALTRESI'

- la relazione riservata della Commissione di Collaudo inviata dalla medesima ed assunta al protocollo aziendale al n. 28168 del 06/11/2023 in esito alla riserva n. 1 apposta dall'impresa B.L. Costruzioni srl sugli atti di collaudo;
- la relazione riservata in esito alla riserva n. 1 apposta dall'impresa B.L. Costruzioni srl sugli atti di collaudo, richiesta con nota UOC GTP del 7/11/2023 prot. n. 28292 alla Direzione lavori ed inviata dalla medesima con nota assunta al protocollo aziendale al n. 29248 del 16/11/2023;
- il D.Lgs n. 50/2016;
- il DM 7 marzo 2018, n. 49;
- il D.P.R. n. 207/ 2010 ed in particolare l'art. 229;
- il D.L. n. 50/2022;

RITENUTO PERTANTO DI:

➤ prendere atto dello Stato finale dei lavori inviato dal Direttore dei lavori ed assunto al protocollo aziendale al n.13706 del 29/05/2023 ed integrato con la nota della Direzione lavori assunta al protocollo aziendale al n. 22509 del 07/09/2023, con la quale, anche a seguito delle verifiche degli atti contabili, eseguite dalla Commissione di Collaudo, veniva integrata la documentazione allo Stato Finale con il riconoscimento alla ditta appaltatrice dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

➤ approvare il Quadro Economico definito dell'intervento che, di fatto, risulta così articolato:

A)LAVORI	EURO
A1) opere civili	505.488,10
A2) impianti elettrici e speciali	349.194,22
A3) impianti di climatizzazione	35.148,10
A4) impianti idrosanitari e antincendio	150.664,82
IMPORTO LAVORI	1.040.495,24
A5) Oneri per la sicurezza	27.689,32
A6) TOTALE LAVORI	1.068.184,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Spese tecniche redazione progetto completamento 2° contratto	41.000,00
B2)Spese tecniche per direzione lavori e CSE 2° contratto e perizia di variante	105.182,60
B3)Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo 2° contratto	21.356,18
B4)Spese tecniche per collaudo funzionale impianti 2° contratto	21.750,00
B5) <i>Totale Spese Tecniche(B1+B2+B3+B4)</i>	189.288,78
B6)allacciamenti ai pubblici servizi	20.000,00
B7)accertamenti ed indagini	3.000,00
B8)Inarcassa (4% su B1+B2+B3+B4)	7.571,55
B9)iva sui lavori (10% A6)	106.818,46
B10)iva 22% su spese tecniche ed inarcassa	43.309,27
B11)imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	10.660,33
B12)incentivi D.lgs 50_2016	16.022,77
B13) saldo collaudo tecnico amm.vo e trattazione riserve 1° contratto	14.141,11
B14) spese tecniche per SAL stato di consistenza 1° contratto	2.760,16
B15)commissioni giudicatrici	3.902,00
B16)pubblicazione bandi	4.890,00
B17)contributo ANAC	600,00
B18) liquidazione acconto compreso iva per decreto aiuti	15.729,36
B19) risparmio somme di cui al DCA n. 88 del 9/8/2016	256.928,30
B20) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	695.622,09
COSTO TOTALE INTERVENTO (A6+B20)	1.763.806,65

➤ approvare l'Atto unico di Collaudo Statico redatto dall'ing Francesco Fasci nominato con delibera del Commissario Straordinario n. 194 del 7/4/2021, trasmesso con nota assunta al protocollo aziendale al n. 10143 del 17/4/2023 e depositato presso il Dipartimento Regionale Infrastrutture LL.PP Settore Area di Reggio Calabria con istanza n. 7153/2023 del 14/4/2023 prot. N. 173463/2023;

➤ approvare il Certificato di Collaudo Tecnico Funzionale n. 2;

➤ approvare il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo rilasciato dalla Commissione di Collaudo con il quale si certifica che i lavori del progetto denominato "OORR/14_2 Adeguamento Normativo e Potenziamento Tecnologico del P.O. Riuniti di Reggio Calabria – Opere di Completamento" - CUP G33B10000350002 - CIG 85275459C1 eseguito dalla ditta appaltatrice B.L. Costruzioni srl, sono collaudabili;

➤ prendere atto che, dalle risultanze del Certificato di Collaudo, alla luce della rideterminazione eseguita dalla Commissione di Collaudo dei maggiori compensi previsti dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022, resta un credito complessivo dell'impresa B.L. Costruzioni srl nei confronti della Stazione Appaltante pari ad € 2.890,74 oltre IVA al 10% per complessivi € 3.179,81;

➤ prendere atto che la ditta appaltatrice dei lavori B.L. Costruzioni srl, al momento della sottoscrizione del Certificato di Collaudo, ha formulato la riserva n. 1, riportata in calce agli Atti di collaudo, scaturente dalle modalità di applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 adottate dalla Commissione di Collaudo;

- dare atto che la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale con nota del 2/10/2023 prot. N. 35586 e con successiva nota del 27/10/2023 prot. n. 39251, ha richiesto al Direttore UOC Affari Legali ed Assicurativi ed all'Avvocatura aziendale un parere Pro Veritate in ordine alle modalità di calcolo degli importi da riconoscere all'impresa B.L. Costruzioni srl appaltatrice dei lavori;
- prendere atto che il RUP, alla luce delle relazioni riservate prodotte dalla Commissione di Collaudo e dal Direttore dei lavori, con la presente proposta deliberativa ritiene necessario acquisire il parere ProVeritate, già richiesto dalla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale al Direttore UOC Affari Legali ed Assicurativi ed all'Avvocatura aziendale, da un Professionista terzo esperto in materia al fine di dirimere la questione sulle modalità di applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 adottate dalla Commissione di Collaudo;
- stabilire che, qualora il parere Pro Veritate richiesto in ordine alle modalità di calcolo degli importi da riconoscere all'impresa B.L. Costruzioni srl appaltatrice dei lavori, indichi l'applicazione di una modalità di calcolo diversa da quella adottata dalla Commissione di Collaudo, il GOM, con successivo atto, provvederà a compensare eventuali crediti;

TUTTO CIO' PREMESSO

Propone al Commissario Straordinario l'adozione dell'atto deliberativo come sopra formulato, attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta di deliberazione del Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale riferita all'oggetto;
 Vista la disposizione di servizio prot. n. 20896 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore Maria Costarella;
 Vista la disposizione di servizio prot. n. 20897 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale al Dott. Francesco Araniti;
 Visti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale f.f. e del Direttore Amministrativo Aziendale f.f.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. prendere atto dello Stato finale dei lavori inviato dal Direttore dei lavori ed assunto al protocollo aziendale al n.13706 del 29/05/2023 ed integrato con la nota della Direzione lavori assunta al protocollo aziendale al n. 22509 del 07/09/2023, con la quale, anche a seguito delle verifiche degli atti contabili, eseguite dalla Commissione di Collaudo, veniva integrata la documentazione allo Stato Finale con il riconoscimento alla ditta appaltatrice dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;
2. approvare il quadro economico definito dell'intervento che, di fatto, risulta così articolato:

A)LAVORI	EURO
A1) opere civili	505.488,10
A2) impianti elettrici e speciali	349.194,22
A3) impianti di climatizzazione	35.148,10
A4) impianti idrosanitari e antincendio	150.664,82
IMPORTO LAVORI	1.040.495,24
A5) Oneri per la sicurezza	27.689,32
A6) TOTALE LAVORI	1.068.184,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Spese tecniche redazione progetto completamente 2° contratto	41.000,00
B2)Spese tecniche per direzione lavori e CSE 2° contratto e perizia di variante	105.182,60
B3)Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo 2° contratto	21.356,18
B4)Spese tecniche per collaudo funzionale impianti 2° contratto	21.750,00
B5) <i>Totale Spese Tecniche(B1+B2+B3+B4)</i>	189.288,78
B6)allacciamenti ai pubblici servizi	20.000,00
B7)accertamenti ed indagini	3.000,00
B8)Inarcassa (4% su B1+B2+B3+B4)	7.571,55
B9)iva sui lavori (10% A6)	106.818,46
B10)iva 22% su spese tecniche ed inarcassa	43.309,27
B11)imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	10.660,33
B12)incentivi D.lgs 50_2016	16.022,77
B13) saldo collaudo tecnico amm.vo e trattazione riserve 1° contratto	14.141,11
B14) spese tecniche per SAL stato di consistenza 1° contratto	2.760,16
B15)commissioni giudicatrici	3.902,00


B16) pubblicazione bandi	4.890,00
B17) contributo ANAC	600,00
B18) liquidazione acconto compreso iva per decreto aiuti	15.729,36
B19) risparmio somme di cui al DCA n. 88 del 9/8/2016	256.928,30
B20) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	695.622,09
COSTO TOTALE INTERVENTO (A6+B20)	1.763.806,65

3. approvare l'Atto unico di Collaudo Statico redatto dall'ing Francesco Fasci nominato con delibera del Commissario Straordinario n. 194 del 7/4/2021, trasmesso con nota assunta al protocollo aziendale al n. 10143 del 17/4/2023 e depositato presso il Dipartimento Regionale Infrastrutture LL.PP Settore Area di Reggio Calabria con istanza n. 7153/2023 del 14/4/2023 prot. N. 173463/2023;
4. approvare il Certificato di Collaudo Tecnico Funzionale n. 2;
5. approvare il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo rilasciato dalla Commissione di Collaudo con il quale si certifica che i lavori del progetto denominato "OORR/14_2 Adeguamento Normativo e Potenziamento Tecnologico del P.O. Riuniti di Reggio Calabria – Opere di Completamento" - CUP G33B10000350002 - CIG 85275459C1 eseguito dalla ditta appaltatrice B.L. Costruzioni srl, sono collaudabili;
6. prendere atto che, dalle risultanze del Certificato di Collaudo, alla luce della rideterminazione eseguita dalla Commissione di Collaudo dei maggiori compensi previsti dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022, resta un credito complessivo dell'impresa B.L. Costruzioni srl nei confronti della Stazione Appaltante pari ad € 2.890,74 oltre IVA al 10% per complessivi € 3.179,81;
7. prendere atto che la ditta appaltatrice dei lavori B.L. Costruzioni srl, al momento della sottoscrizione del Certificato di Collaudo, ha formulato la riserva n. 1, riportata in calce agli Atti di collaudo, scaturente dalle modalità di applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 adottate dalla Commissione di Collaudo;
8. dare atto che la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale con nota del 2/10/2023 prot. N. 35586 e con successiva nota del 27/10/2023 prot. n. 39251, ha richiesto al Direttore UOC Affari Legali ed Assicurativi ed all'Avvocatura aziendale un parere Pro Veritate in ordine alle modalità di calcolo degli importi da riconoscere all'impresa B.L. Costruzioni srl appaltatrice dei lavori;
9. prendere atto che il RUP, alla luce delle relazione riservate prodotte dalla Commissione di Collaudo e dal Direttore dei lavori, con la presente proposta deliberativa ritiene necessario acquisire il parere ProVeritate, già richiesto dalla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale al Direttore UOC Affari Legali ed Assicurativi ed all'Avvocatura aziendale, da un professionista terzo esperto in materia al fine di dirimere la questione sulle modalità di applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 adottate dalla Commissione di Collaudo;
10. stabilire che il credito residuo dell'impresa B.L. Costruzioni srl risultante dal Certificato di Collaudo pari ad € 2.890,74 oltre IVA al 10% per complessivi € 3.179,81, rientra nel quadro economico definitivo dell'appalto approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del 4/8/2022 n. 537 e confermato con il presente atto;
11. stabilire che, qualora il parere Pro Veritate, richiesto in ordine alle modalità di calcolo degli importi da riconoscere all'impresa B.L. Costruzioni srl appaltatrice dei lavori, indichi l'applicazione di una modalità diversa di calcolo, il GOM, con successivo atto, provvederà a compensare eventuali crediti;
12. trasmettere copia del presente provvedimento ai sensi della normativa vigente agli organi di controllo;
13. trasmettere il presente atto, una volta esecutivo, alla Regione Calabria, Dipartimento Tutela della salute Servizi Sociali e Socio sanitari ed alla Struttura Commissariale per il Piano di rientro.

La presente delibera viene inoltrata in originale alla U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, alla U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie ed alla U.O.C. Affari Generali Legali e Assicurativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Gianluigi Scaffidi




RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione con indicazione dell'oggetto è stata affissa in elenco all'Albo Pretorio di questo GOM con Rep. n. 245 del 24 NOV. 2023 /2023 e vi è rimasto per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 24 NOV. 2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.
(Dr. Francesco Araniti)



Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari
il _____

Prot. n° _____

ESECUTIVA il _____

Per copia conforme all'originale
Reggio Calabria, li _____ / _____ /2023