



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi - Melacrino - Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

PROP. N° 48/24

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 220 DEL 04 APR. 2024

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181, e del Decreto del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 57 del 17.5.2022, n. 4 del 5.1.2023, n. 193 del 10.07.2023 e D.C.A. n. 25 del 19/01/2024.

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinari di facciate degli Ospedali Riuniti del G.O.M. di Reggio Calabria. CIG: 9748251F32. Concessione proroga.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale, in conformità degli obiettivi assegnati, propone l'adozione del seguente atto.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Massimo Suraci)

Il Dirigente UOS
Gestione Attività Tecniche Edilizia Sanitaria
(Ing. Pietrangelo Tringali)

Il Direttore
U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo Giuseppe Fera)

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la proposta di deliberazione come sopra formulata, attesta che la presente delibera non comporta costi e/o spese per l'Azienda.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

Il Direttore
U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dott. Francesco Araniti)

FAVOREVOLE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZ.LE F.F.
(Dott. Francesco Araniti)

FAVOREVOLE

DIRETTORE SANITARIO AZ.LE F.F.
(Dr. Salvatore Maria Costarella)



IL DIRETTORE DELL'U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE:

- con Delibera n. 181 del 15/03/2023 del Commissario Straordinario, si è proceduto all'approvazione del progetto dei "Lavori di manutenzione straordinaria di facciate degli Ospedali Riuniti del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria - CIG 9748251F32;
- con la medesima delibera n. 181 del 15/03/2023 è stato nominato il Geom. Massimo Suraci quale Responsabile Unico del Procedimento ed il Geom. Demetrio Riso quale Direttore dei Lavori;
- con Determina n. 693 del 26/07/2023 della UOC Provveditorato Economato e Gestione Logistica n. sono stati affidati alla ditta Portafortuna Filippo i lavori di cui sopra per un importo pari ad € 234.541,92 oltre oneri di sicurezza ed IVA;
- i lavori di che trattasi sono stati consegnati in via definitiva, alla ditta Portafortuna Filippo, con verbale del 3/11/2023 per una durata contrattuale di 150 gg naturali e consecutivi, con ultimazione presunta per il 1 aprile 2024;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta esecutrice Portafortuna Filippo con la nota assunta al prot. generale del G.O.M. in data 08/03/2024, al n. 6955, ha comunicato le motivazioni che hanno comportato i ritardi nell'esecuzione dei lavori e richiesto la proroga di giorni 42 (quarantadue) naturali e consecutivi del termine fissato per la conclusione dei lavori dell'intervento di che trattasi, quindi sino al 13 maggio 2024;
- il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota prot. n. 10828 del 19/03/2024, ha richiesto parere al Direttore dei Lavori in ordine alla suddetta istanza di proroga;
- la Direzione Lavori, con nota assunta al protocollo aziendale n. 11955 del 27/03/2024 ha ritenuto riconoscibile un maggiore tempo di giorni 35 (trentacinque) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori, in quanto le motivazioni addotte dall'impresa si ritengono in parte fondate;

PRESO ATTO:

- che il RUP Geom. Massimo Suraci, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere del Direttore dei lavori del 27/03/2024 sufficientemente motivato e meritevole di essere accolto;

VISTA:

- la normativa sui contratti pubblici ed in particolare il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, PERTANTO, DI DOVER:

- prendere atto del parere del Direttore dei Lavori assunto al prot. n. 11995 del 27/03/2024, con la quale lo stesso esprime parere favorevole a concedere alla ditta Portafortuna Filippo la proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di giorni 35 (trentacinque), naturali e consecutivi, dell'intervento denominato: "Lavori di manutenzione straordinari di facciate degli Ospedali Riuniti del G.O.M. di Reggio Calabria";
- prendere atto che il RUP Geom. Massimo Suraci, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere del Direttore dei lavori del 27/03/2024 sufficientemente motivato e meritevole di essere accolto;
- concedere, ai sensi dell'art. 1.6 del Capitolato Speciale, alla ditta Portafortuna Filippo una proroga di giorni 35 (trentacinque), naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
- prendere atto che per effetto del maggiore tempo concesso, il nuovo termine presunto di ultimazione dei lavori è fissato al 6 maggio 2024;
- stabilire che dal presente atto non scaturiscono costi o spese per l' Azienda;

PRECISATO:

- che gli atti richiamati in delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

Propone al Commissario Straordinario l'adozione dell'atto deliberativo come sopra formulato, attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta di deliberazione del Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale riferita all'oggetto;

Vista la disposizione di servizio prot. n. 20896 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore Maria Costarella;

Vista la disposizione di servizio prot. n. 20897 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale al Dott. Francesco Araniti;

Visti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale f.f. e del Direttore Amministrativo Aziendale f.f.;



DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. Prendere atto del parere del Direttore dei Lavori assunto al prot. n. 11995 del 27/03/2024, sulla richiesta di proroga, pervenuta dalla ditta Portafortuna Filippo, riconoscendo un tempo aggiuntivo pari a giorni 35 (trentacinque), naturali e consecutivi, dell'intervento denominato: "Lavori di manutenzione straordinari di facciate degli Ospedali Riuniti del G.O.M. di Reggio Calabria".
2. Prendere atto che il RUP Geom. Massimo Suraci, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere del Direttore dei lavori del 27/03/2024 sufficientemente motivato e meritevole di essere accolto;
3. Concedere, ai sensi dell'art. 1.6 del Capitolato Speciale, alla ditta Portafortuna Filippo una proroga di giorni 35 (trentacinque), naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
4. Dare atto che per effetto del maggiore tempo concesso, il nuovo termine presunto di ultimazione dei lavori è fissato al 6 maggio 2024.
5. Stabilire che dal presente atto non scaturiscono costi o spese per l'Azienda.
6. Precisare che gli atti richiamati in delibera, sebbene ritenuti parte integrante e sostanziale del presente atto, sono custoditi presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
7. Trasmettere la presente delibera alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi Generali, Legali e Assicurativi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


Dr. Gianluigi Scaffidi



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli", con rep. n. 64 del 08 APR. 2024 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi ed è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 08 APR. 2024

Il Direttore Amministrativo Aziendale f.f.
(Dott. Francesco Araniti)



Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociosanitari della Regione Calabria

il _____

Prot. n. _____

ESECUTIVA IL _____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria, li _____

