

S ERVIZIO

S ANITARIO

R EGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO "Bianchi Melacrino Morelli" Reggio Calabria



Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie Prop N 79/24

REGIONE CALABRIA

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.	422	DEL	0 3 LUG. 2024

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni e dei Decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 57 del 17.5.2022, n. 4 del 5.1.2023, n. 193 del 10.7.2023 e n. 25 del 29.1.2024.

Oggetto: "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso". Concessione proroga.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, in conformità degli obiettivi assegnati, propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento (Arch Giarduca Maiolino)

Il Dirigente

UOS Gestione Attività Tecniche Edilizia Sanitaria

R Pietrangelo Tringali)

, Il Direttore

U.O.C. Gestione Tecnico Patilmoniale

(Ing. Carmelo Giuseppe/Fera)

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la delibera come sopra formulata non comporta costi per l'Azienda.

Il Responsabile del Procedimento

(Sig.ra Giuseppa Cicciù)

Il Direttore U.O.C.
Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dott. Francesco Araniti)

PARERE

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.

(Dott. Francesco Araniti)

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE FA

(Dott. Salvatore Maria Costarella

IL DIRETTORE DELLA UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE:

- con Determina del Direttore UOC PEGL n°1062 del 25/11/2022 sono stati affidati alla ditta I.T.E.C. srl i lavori relativi al "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso";
- → i lavori per l'intervento in oggetto sono stati consegnati in data 22/12/2022 per una durata di 180 giorni (termine ultimo dei lavori il 20/06/2023);
- ➤ con Determina del Direttore UOC GTP n°591 del 20/06/2023 è stata approvata la perizia di variante n.1 redatta dall'Ing. Antonio Barreca quale Direttore dei lavori per l'intervento "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso" con la quale è stato assegnato un tempo aggiuntivo di 120 giorni con una data presunta di ultimazione lavori prevista il 18/10/2023;
- ➢ con Delibera del Commissario Straordinario n°846 del 19/10/2023, previo parere della Direzione Lavori, è stata concessa ai sensi del comma 5 dell'art.107 del D.L'gs 50/2016 e s.m.i. e del comma 2 dell'art. 14 del CSA, alla ditta appaltatrice ITEC srl, una proroga di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine contrattuale per l'intervento denominato "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso" e pertanto l'ultimazione dei lavori è stata fissata al 27/11/2023;
- ➤ con Delibera del Commissario Straordinario n.1035 del 06/12/2023, previo parere della Direzione Lavori, è stata concessa, ai sensi del comma 5 dell'art.107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del comma 2 dell'art. 14 del CSA, alla ditta appaltatrice ITEC srl, la proroga di ulteriori 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di ultimazione lavori, fissandola al 17/12/2023;

CONSIDERATO CHE:

- ➤ nel corso dei lavori, al fine di rendere maggiormente funzionale l'intero reparto di Neuroradiologia comprendendo anche la parte ambulatoriale e amministrativa, il GOM ha ravvisato la necessità di realizzare ulteriori lavori originariamente non previsti nell'appalto;
- ➤ le lavorazioni aggiuntive hanno richiesto la redazione di una perizia di variante n.2 approvata con Delibera del Commissario Straordinario n.1073 del 15/12/2023 e con la quale è stato assegnato un tempo aggiuntivo di 120 giorni, fissando il termine di ultimazione lavori il 15/04/2024;

VISTA ALTRESI':

▶ la Delibera del Commissario Straordinario n.187 del 27/03/2024 con la quale, previo parere della Direzione Lavori, è stata concessa, ai sensi del comma 5 dell'art.107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del comma 2 dell'art. 14 del CSA, alla ditta appaltatrice ITEC srl, la proroga di 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di ultimazione lavori, fissandola al 29/06/2024;

PRESO ATTO:

> che la Ditta appaltatrice I.T.E.C. srl con nota pec assunta al prot. gen. 16627 del 13/06/2024, ha richiesto la concessione di una proroga di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi;

RILEVATO CHE:

- l'impianto termico del GOM è rimasto in funzione fino a mese di Maggio e che pertanto non è stato possibile effettuare lo svuotamento dello stesso al fine di consentire alla ditta appaltatrice la sistemazione delle tubazioni esistenti;
- l'impianto di rilevazioni incendi presente nell'area oggetto di intervento risulta essere collegato alle aree afferenti dell'UOC di Radiologia e che pertanto al fine di renderlo più funzionale è necessario effettuare la divisione del medesimo impianto, realizzando due zone entrambe collegate direttamente alla centrale;
- ➢ le colonne di scarico esistenti sono in cattive condizioni è necessario realizzare delle nuove colonne adeguandole al layout del piano interrato;

carridi alimentazione passanti negli ambulatori oggetto d'intervento sono discontinui è necessario calizzane delle nuove linee;

VISTA:

- ➤ la nota prot. 16820 del 17/06/2024, con la quale la UOC GTP ha richiesto alla Direzione lavori, ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D.L. n.36/2023 (ex art. 107 comma 5 del D.L. n.50/2016), di formulare parere in merito alla richiesta dell'impresa;
- ➤ la nota del Direttore dei Lavori, assunta al prot. gen. n. 17773 del 26/06/2024, con la quale ha espresso parere favorevole alla proroga richiesta, confermando un tempo aggiuntivo pari a 45 (quarantacinque) giorni del termine di ultimazione lavori, in quanto le motivazioni dell'impresa si ritengono fondate e non sono ascrivibili a fatti propri dell'appaltatore;

PRESO ATTO:

> che il RUP, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere della Direzione lavori, espresso con la suddetta nota prot. n.17773 del 26/06/2024, sufficientemente motivato e meritevole di essere accolto;

RITENUTO PERTANTO

- → di concedere ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del comma 2 dell'art. 14
 del CSA la proroga dei termini contrattuali nella misura di giorni 45 (quarantacinque) naturali e
 consecutivi differendo il termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 13/08/2024;
- > di dare atto che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente determina sebbene ritenuti parte integrante e sostanziale, sono custoditi presso la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;

CONSIDERATO:

> che l'adozione del presente atto non comporta un aumento della spesa;

VISTI:

- > II D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii Codice dei Contratti ed in particolare l'art. 107 comma 5;
- > Il capitolato speciale di appalto dell'intervento in oggetto;

PRECISATO CHE:

> che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente deliberazione sono custoditi presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

TUTTO CIO' PREMESSO

propone al Commissario Straordinario, l'adozione del presente atto deliberativo, attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta di deliberazione del Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale riferita all'oggetto;

Vista la disposizione di servizio prot. n. 20896 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore Maria Costarella; Vista la disposizione di servizio prot. n. 20897 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale al Dott. Francesco Araniti;

Visti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale f.f. e del Direttore Amministrativo Aziendale f.f.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

- 1. Di prendere atto del parere della Direzione lavori espresso con nota assunta al prot. gen. n. 17773 del 26/06/2024, sulla richiesta di proroga presentata dalla ditta appaltatrice I.T.E.C. srl, e delle motivazioni in essa contenute, riconoscendo un tempo aggiuntivo pari a 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dal termine di ultimazione lavori;
- 2. Di prendere atto che il RUP con la presente proposta deliberativa ritiene il parere della Direzione lavori, espresso con la suddetta nota del 26/06/2024 prot. n. 17773, sufficientemente motivato di meritevole di essere accolto;
- 3. Concedere, ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del comma 2 dellat. del CSA; alla Ditta appaltatrice I.T.E.C. srl la proroga di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consequtivi



- dalla data di ultimazione lavori;
- 4. Dare atto, alla luce della suddetta proroga, che il nuovo termine presunto per l'ultimazione dei lavori è fissato al 13/08/2024;
- 5. Dare atto che l'adozione del presente atto non comporta un aumento della spesa;
- 6. Precisare che, detta proroga, è concessa a condizione che la Ditta appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta e che non possa costituire motivo per la richiesta di risarcimenti di ogni genere;
- 7. Dare mandato al RUP di notificare la concessione della proroga alla Ditta appaltatrice I.T.E.C. srl, al Direttore dei Lavori e CSE e a tutti gli altri ulteriori organi del procedimento;
- 8. Trasmettere la presente delibera alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi Generali, Legali e Assicurativi;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (DraGlanluigi Scaffidi)



	RELATA DI PUBBLICAZIONE
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	Si certifica che la presente deliberazione con l'indicazione dell'oggetto è stata affissa all'albo pretorio di questo Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria con repertorio n.
	La deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale i 10 4 10 2024.
-	IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F. (Dott. Francesco Araniti)
	Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute Servizi Sociali e Sociosanitari
	il/2024 Prot. n
	ESECUTIVA il
	Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
	Reggio Calabria, lì
1	

