



**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



**GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO**  
**"Bianchi - Melacrino - Morelli"**  
**Reggio Calabria**



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

PROP. N. 17/25

**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 137 DEL 11 MAR. 2025**

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 3, della Legge della Regione Calabria del 7 agosto 2002, n. 29 e s.m.i., della legge della Regione Calabria del 19/3/2004, n. 11, della Delibera di Giunta Regionale n. 51 del 17.2.2025 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 17/2/2025.

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinari di facciate degli Ospedali Riuniti del G.O.M. di Reggio Calabria. CIG: 9748251F32. Concessione proroga.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale, in conformità degli obiettivi assegnati, propone l'adozione del seguente atto.

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Massimo Suraci)

*Massimo Suraci*

Il Dirigente UOS  
Gestione Attività Tecniche Edilizia Sanitaria  
(Ing. Pierangelo Tringali)

*Pierangelo Tringali*

Il Direttore  
U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale  
(Ing. Carmelo Giuseppe Fera)

*Carmelo Giuseppe Fera*

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la proposta di deliberazione come sopra formulata, attesta che la presente delibera non comporta costi e/o spese per l'Azienda.

Il Responsabile del Procedimento

*Francesco Araniti*

Il Dirigente

\_\_\_\_\_

Il Direttore  
U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie  
(Dott. Francesco Araniti)

*Francesco Araniti*

**FAVOREVOLE**

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZ.LE F.F.**  
(Dott. Francesco Araniti)

*Francesco Araniti*

**FAVOREVOLE**

**DIRETTORE SANITARIO AZ.LE F.F.**  
(Dr. Salvatore Maria Costarella)

*Salvatore Maria Costarella*

## IL DIRETTORE DELL'U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

### PREMESSO CHE:

- con Delibera n. 181 del 15/03/2023 del Commissario Straordinario, si è proceduto all'approvazione del progetto dei "Lavori di manutenzione straordinaria di facciate degli Ospedali Riuniti del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria - CIG 9748251F32;
- con la medesima delibera n. 181 del 15/03/2023 è stato nominato il Geom. Massimo Suraci quale Responsabile Unico del Procedimento ed il Geom. Demetrio Riso quale Direttore dei Lavori;
- con Determina n. 693 del 26/07/2023 della UOC Provveditorato Economato e Gestione Logistica n. sono stati affidati alla ditta Portafortuna Filippo i lavori di cui sopra per un importo pari ad € 234.541,92 oltre oneri di sicurezza ed IVA;
- in seguito alla perizia di variante n. 1 i lavori di che trattasi sono ripresi in data 18/11/2024 con verbale del 15/11/2024, per una durata complessiva di 90 gg naturali e consecutivi, con ultimazione presunta il 20 febbraio 2025;

### CONSIDERATO CHE:

- la ditta esecutrice Portafortuna Filippo con la nota assunta al prot. generale del G.O.M. in data 10/02/2025, al n. 5685, ha comunicato le motivazioni che hanno comportato i ritardi nell'esecuzione dei lavori e richiesto la proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi del termine fissato per la conclusione dei lavori dell'intervento di che trattasi, quindi sino al 19 marzo 2025;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ha richiesto parere al Direttore dei Lavori in ordine alla suddetta istanza di proroga;
- la Direzione Lavori ha ritenuto riconoscibile un maggiore tempo di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori, quindi sino al 12 marzo 2025, in quanto le motivazioni addotte dall'impresa si ritengono in parte fondate;

### PRESO ATTO:

- che il RUP Geom. Massimo Suraci, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere del Direttore dei lavori sufficientemente motivato e meritevole di essere accolto;

### VISTA:

- la normativa sui contratti pubblici ed in particolare il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

### RITENUTO, PERTANTO, DI DOVER:

- prendere atto del parere del Direttore dei Lavori, con il quale lo stesso esprime parere favorevole a concedere alla ditta Portafortuna Filippo la proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di giorni 20 (venti), naturali e consecutivi, dell'intervento denominato: "Lavori di manutenzione straordinari di facciate degli Ospedali Riuniti del G.O.M. di Reggio Calabria";
- prendere atto che il RUP Geom. Massimo Suraci, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere del Direttore dei lavori sufficientemente motivato e meritevole di essere accolto;
- concedere, ai sensi dell'art. 1.6 del Capitolato Speciale, alla ditta Portafortuna Filippo una proroga di giorni 20 (venti), naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
- prendere atto che per effetto del maggiore tempo concesso, il nuovo termine presunto di ultimazione dei lavori è fissato al 12 marzo 2025;
- stabilire che dal presente atto non scaturiscono costi o spese per l'Azienda;

### PRECISATO:

- che gli atti richiamati in delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

Propone al Commissario Straordinario l'adozione dell'atto deliberativo come sopra formulato, attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta di deliberazione del Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale riferita all'oggetto;

Vista la deliberazione n. 125 del 25.02.2025 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore Maria Costarella;

Vista la deliberazione n. 126 del 25.02.2025 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale al Dott. Francesco Araniti;

Visti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale f.f. e del Direttore Amministrativo Aziendale f.f.;



## DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. Prendere atto del parere del Direttore dei Lavori sulla richiesta di proroga, pervenuta dalla ditta Portafortuna Filippo, riconoscendo un tempo aggiuntivo pari a giorni 20 (venti), naturali e consecutivi, dell'intervento denominato: "Lavori di manutenzione straordinari di facciate degli Ospedali Riuniti del G.O.M. di Reggio Calabria".
2. Prendere atto che il RUP Geom. Massimo Suraci, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere del Direttore dei lavori sufficientemente motivato e meritevole di essere accolto;
3. Concedere, ai sensi dell'art. 1.6 del Capitolato Speciale, alla ditta Portafortuna Filippo una proroga di giorni 20 (venti), naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
4. Dare atto che per effetto del maggiore tempo concesso, il nuovo termine presunto di ultimazione dei lavori è fissato al 12 marzo 2025.
5. Stabilire che dal presente atto non scaturiscono costi o spese per l'Azienda.
6. Precisare che gli atti richiamati in delibera, sebbene ritenuti parte integrante e sostanziale del presente atto, sono custoditi presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
7. Trasmettere la presente delibera alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi Generali, Legali e Assicurativi.

  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott.ssa Tiziana Frittelli



### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli", con rep. n. 38 del 12 MAR. 2025 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi ed è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 12 MAR. 2025

Il Direttore Amministrativo Aziendale f.f.  
(Dott. Francesco Araniti)

*Francesco Araniti*

Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociosanitari della Regione Calabria  
il \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_ ESECUTIVA IL \_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

