



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

Prop. n° 43/23

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 315 DEL 26/04/2023

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181, e del Decreto del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 4 del 05.01.2023.

Oggetto: "Realizzazione del nuovo CUP e sale prelievi al piano terra del Blocco B del P.O. E. Morelli."
CIG:84528654DD – Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e Stato Finale.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, in conformità degli obiettivi assegnati, propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Gianluca Maiolino)

Il Dirigente
UOS Gestione Attività Tecniche Edilizia Sanitaria
(Ing. Pietrangelo Tringali)

Il Direttore
U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo Giuseppe Fera)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la delibera come sopra formulata, attesta che la spesa di € 5.135,94 IVA inclusa, rientra nel quadro economico dell'appalto approvato con determina UOC GTP n. 31 del 13/01/2023.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra Giuseppa Cicciù)

Il Direttore U.O.C.
Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dott. Francesco Araniti)

Aut. n: 362

PARERE

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.
(Dott. Francesco Araniti)

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE F.F.
(Dott. Salvatore Maria Costarella)



IL DIRETTORE DELLA UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE:

- con delibera del Direttore Amministrativo Az.le n°497 del 12/09/2019 è stato nominato l'Arch. Gianluca Maiolino quale Responsabile Unico del Procedimento ed è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto esecutivo, Direzione Lavori e C.S.E. all'Ing. Natale Italiano per il "Progetto OORR41 - Realizzazione del nuovo C.U.P. e ambulatori prelievi al piano terra del Blocco B del P.O. "E. Morelli";
- con delibera del Commissario Straordinario n. 369 del 06/07/2020 è stato approvato il "Progetto OORR41 - Realizzazione del nuovo C.U.P. e sale Prelievi al piano terra del Blocco B del P.O. "E. Morelli";
- con delibera n. 604 del 15/09/2020 è stata indetta la procedura di gara negoziata mediante MEPA per l'intervento di che trattasi;
- con determina UOC PEGl del 30/11/2020 n. 987 sono stati aggiudicati alla Limina Società Cooperativa srl P. IVA n. 01551570805 con sede in Via Contrada Vescovado 2 - Ardore (RC), l'esecuzione dei lavori per un importo pari ad € 183.364,93 oltre IVA - RDO n. 2660503 del 02/12/2020;
- i lavori sono stati consegnati in data 31/03/2022 senza riserve da parte dell'impresa;
- con Determina UOC GTP n.814 del 09/09/2022, è stata approvata la perizia di variante n.1;
- con Determina UOC GTP n.1066 del 29/11/2022 è stata autorizzata la liquidazione delle fatture relativamente allo stato di avanzamento lavori n.1 e n.1bis;
- con Determina UOC GTP n.31 del 13/01/2023 è stata autorizzata la liquidazione delle fatture relativamente allo stato di avanzamento lavori n.2 e n.2bis;
- con Determina UOC GTP n.355 del 19/04/2023 è stata autorizzata la liquidazione delle fatture relativamente allo stato di avanzamento lavori n.3;

DATO ATTO:

- che i lavori sono stati ultimati in data 10/03/2023 così come si evince dal certificato di ultimazione lavori e verbale di consistenza redatti dal Direttore dei Lavori, assunti al prot. gen. n.6818 del 14/03/2023, e che pertanto con ritardo rispetto alla data ultima di consegna fissata per il 08/12/2022;

ATTESO CHE:

- il Direttore dei lavori, con nota pec assunta al prot. gen. n.6831 del 14/03/2023, ha trasmesso al RUP le indicazioni per l'irrogazione delle penali;

VISTI:

- la nota della Limina Società Cooperativa srl, assunta al prot. gen. n.8213 del 28/03/2023, con la quale ha comunicato l'intenzione di apporre riserva sul Registro di Contabilità e giustificazioni in merito all'applicazione della penale per il ritardo maturato sui lavori;
- la nota di questa UOC prot. n.9291 del 06/04/2023, con la quale il RUP ha ritenuto motivata e meritevole di accoglimento la richiesta di disapplicazione della penale da parte della Limina Società Cooperativa srl a condizione che vi sia da parte della stessa impresa la rinuncia ad ogni azione di riserva o contenzioso per lo stesso argomento;
- la nota della Limina Società Cooperativa srl, assunta al prot. gen. n.8213 del 28/03/2023, con la quale ha comunicato di rinunciare ad ogni azione giudiziale e stragiudiziale nei confronti del GOM con riferimento alla riserva sopracitata dell'importo di € 4.054,76;
- il verbale di visita finale redatto dal Direttore dei Lavori e assunto al prot. gen. n.9291 del 05/04/2023;



- il certificato di regolare esecuzione e stato finale redatto dal Direttore dei lavori Ing. Italiano Natale e sottoscritto dalla ditta Limina Società Cooperativa srl in data 07/04/2023 e il RUP, assunto al prot. gen. n.9480 del 07/04/2023, dal quale risulta contabilizzato l'ammontare netto dell'appalto pari ad € 220.274,94 con un credito netto da riconoscere alla ditta Limina Società Cooperativa srl pari ad € 5.135,94;
- il Durc Online prot. n. INPS_35294653 dell'impresa esecutrice Limina Società Cooperativa srl valido fino al 22/07/2023;

VISTI ALTRESI':

- il D.Lgs n. 50/2016;
- il DM 7 marzo 2018, n. 49;
- il D.P.R. n. 207/ 2010 ed in particolare gli art. 227 e 229;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta Limina Società Cooperativa srl, esecutrice dei lavori in oggetto, ha rinunciato ad ogni azione giudiziale e stragiudiziale nei confronti del GOM con riferimento alla riserva annotata sul Registro di Contabilità;

RITENUTO PERTANTO:

- che è possibile procedere, ai sensi dell'art. 229 del DPR 207/2010, all'approvazione certificato di regolare esecuzione e stato finale per come redatto dal Direttore dei Lavori relativo all'intervento "Realizzazione del nuovo C.U.P. e ambulatori prelievi al piano terra del Blocco B del P.O. "E. Morelli" dal quale si evince un credito residuo netto alla Limina Società Cooperativa pari a complessivi € 5.135,94 IVA 10% inclusa;

PRECISATO CHE:

- il credito residuo della ditta Limina Società Cooperativa srl risultante dal conto finale ed ammontante ad € 5.135,94 IVA inclusa , rientra nel quadro economico dell'appalto approvato con determina UOC GTP n. 31 del 13/01/2023;

DATO ATTO:

- della regolarità della istruttoria e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

PRECISATO CHE:

- che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente deliberazione sono custoditi presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;
- che il presente atto non comporta né costi né spese per il GOM;

TUTTO CIO' PREMESSO

propone al Commissario Straordinario, l'adozione del presente atto deliberativo, attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la disposizione di servizio n° 20896 del 19/5/2022, con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dott. Salvatore Costarella;



[A long, thin, diagonal line drawn across the page, possibly representing a signature or a mark.]

[Faint, illegible handwritten marks or a stamp in the bottom left corner.]



Vista la disposizione di servizio n° 20897 del 19/5/2022, con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale al Dott. Francesco Araniti;
Visti i pareri del Direttore Amministrativo Aziendale f.f. e del Direttore Sanitario Aziendale f.f.;



DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. Approvare, ai sensi dell'art. 229 del DPR 207/2010, il certificato di regolare esecuzione e stato finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Italiano Natale dell'intervento "Realizzazione del nuovo CUP e sale prelievi al piano terra del Blocco B del P.O. Morelli di Reggio Calabria" dal quale si evince un credito residuo netto alla Limina Società Cooperativa pari a complessivi € 5.135,94 IVA 10% inclusa;
2. Stabilire che il credito residuo della ditta Limina Società Cooperativa srl risultante dal conto finale ed ammontante ad € 5.135,94 IVA 10% inclusa, rientra nel quadro economico dell'appalto approvato con determina UOC GTP n. 31 del 13/01/2023;
3. Trasmettere copia del presente provvedimento ai sensi della normativa vigente agli organi di controllo;
4. Notificare il presente provvedimento alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione risorse economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi generali, dando mandato a quest'ultima di curare la pubblicazione sul sito web aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Gianluigi Scaffidi)




RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione con l'indicazione dell'oggetto è stata affissa all'albo pretorio di questo Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria con repertorio n. 93 del 27 APR. 2023 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 27 APR. 2023.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.
(Dott. Francesco Araniti)



Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute Servizi Sociali e Sociosanitari

il ____/____/2023 Prot. n. _____

ESECUTIVA il ____/____/2023.

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria, li ____/____/2023.

