




SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

PROP. n. 90/23

REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 654 DEL 13/09/2023

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181, e del Decreto del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 4 del 5.1.2023.

Oggetto: Progetto OORR 38 – Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti. CIG 842240112E - CUP G39J19000350006. Concessione terza proroga.

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale in conformità degli obiettivi assegnati, propone l'adozione del presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Francesco Giovinazzo)

[Signature]

Il Dirigente
(Ing. Pietrangelo Tringali)

[Signature]

Il Direttore UOC
Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo Giuseppe Fera)

[Signature]

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la proposta di deliberazione come sopra formulata, attesta che la presente delibera non comporta costi o spese per l'azienda.

Il Responsabile del Procedimento

[Signature]

Il Direttore UOC Gestione Risorse
Economiche e Finanziarie
(Dr. Francesco Araniti)

[Signature]

FAVOREVOLE

PARERE

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZ.LE F.F.
(Dr. Francesco Araniti)

[Signature]

IL DIRETTORE SANITARIO AZ.LE F.F.
(Dr. Salvatore Maria Costarella)

[Signature]



IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 673 del 16/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento chiavi in mano (lavori + forniture) denominato: "Progetto OORR 38 – Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti." CIG 842240112E - CUP G39J19000350006;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 270 del 29/5/2020, poi modificata con Deliberazione del C.S. n. 540 del 27/08/2020, è stata indetta la procedura di gara, in modalità telematica (RDO n. 2655823) per l'affidamento dell'appalto (lavori+forniture) dell'intervento di che trattasi, prevedendo un importo a base d'asta di € 1.961.844,09, di cui € 1.402.321,36 per lavori, € 528.597,30 per arredi ed attrezzature oltre ad € 30.925,43 relativi ad oneri per la sicurezza;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 320 del 25/6/2020 è stato nominato l'Ing. Francesco Giovinazzo quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi;
- con Determina del UOC PEGL n. 476 del 5/5/2021 la gara per l'affidamento dell'appalto è stata aggiudicata per l'importo di € 1.637.449,76 oltre IVA alla ditta Metalteco Impianti Srl, alla quale è poi subentrata nella stipula del contratto d'appalto, come affittuaria, la ditta Tecno Futura Srl;
- l'appalto di cui al progetto OORR/38, è stato definitivamente aggiudicato ed affidato all'impresa Tecno Futura S.r.l. con sede in Roma via Laurentina n. 608, con atto aggiuntivo al contratto relativo alla RDO n. 655823 stipulato a Reggio Calabria in data 22/09/2021, rep. n. 391, dall'ufficiale rogante del GOM Avv. Anna Curatolo, ed ivi registrato in data 29/12/2021;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 337 del 28/5/2021 è stato nominato l'Ing. Alessandro Taverriti quale nuovo Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento di che trattasi;
- con Deliberazione del Direttore Sanitario Aziendale f.f. n. 188 del 3/3/2022 è stato nominato l'Ing. Pasquale Borgese quale Collaudatore in corso d'opera dei lavori e Verificatore di conformità delle forniture dell'intervento di che trattasi;

ATTESO CHE:

- con verbale del 21/10/2021 sono stati consegnati i lavori per la "Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti. CIG 842240112E - CUP G39J19000350006", alla società Tecno Futura S.r.l., e con lo stesso verbale si era stabilito che dalla data di consegna (21/10/2021) decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito dal crono programma di progetto in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione degli stessi, avrebbe dovuto avvenire entro e non oltre il 19 aprile 2022;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 780 del 03/12/2022 è stata approvata la perizia di variante n. 1, per un importo netto complessivo di lavori e forniture pari ad € 1.827.724,62 oltre € 98.109,72 per oneri di sicurezza ed IVA relativa e comunque senza variazioni del costo complessivo dell'intervento;
- con la stessa Delibera n. 780/2022 è stata concessa alla ditta esecutrice una proroga del termine per l'ultimazione dell'intervento al 19 febbraio 2023;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 391 del 24/05/2023 è stata concessa alla ditta esecutrice una seconda proroga del termine per l'ultimazione dell'intervento al 3 agosto 2023;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta esecutrice Tecno Futura S.r.l. con la nota pervenuta via pec ed assunta al prot. n. 19479 del 31/7/2023, ha comunicato le motivazioni che hanno comportato i ritardi nell'esecuzione dei lavori e richiesto la proroga di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi del termine fissato per la conclusione dei lavori dell'intervento di che trattasi, quindi sino al 1 novembre 2023;
- il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota prot. n. 19564 del 1/8/2023, ai sensi dell'art. 2.11 del Capitolato speciale d'Appalto (tav. GEN.12 del progetto esecutivo approvato con Deliberazione n. 673 del 16/11/2018) ha richiesto parere al Direttore dei Lavori in ordine alla suddetta istanza di proroga;



- il Direttore dei Lavori, con propria nota inviata via pec ed assunta al prot. n. 22418 del 7/9/2023, che si allega alla presente delibera, ha relazione sull'opportunità di una concessione di proroga del termine per la conclusione dei lavori;

VISTO:

- il parere del Direttore dei Lavori del 6/9/2023, assunto al prot. n. 22418 del 7/9/2023 ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con il quale lo stesso D.L. accoglie la richiesta della ditta appaltatrice per un maggior tempo di 90 giorni naturali e consecutivi, e si dichiara, pertanto, favorevole alla concessione di una proroga di 90 (novanta) giorni del termine contrattuale alla ditta Tecno Futura S.r.l., ritenuti congrui per l'esecuzione di tutti i lavori previsti in appalto;

PRESO ATTO:

- che il RUP Ing. Francesco Giovinazzo, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere del Direttore dei lavori del 6/9/2023 meritevole di essere accolto;

VISTA:

- la normativa sui contratti pubblici ed in particolare il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, PERTANTO, DI DOVER:

- prendere atto del parere del Direttore dei Lavori del 6/9/2023, assunto al prot. n. 22418 del 7/9/2023, con la quale lo stesso esprime parere favorevole a concedere alla ditta Tecno Futura S.r.l. la proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi, dell'intervento denominato: "Progetto OORR 38 – Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti";
- prendere atto che il RUP Ing. Francesco Giovinazzo, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere del Direttore dei lavori del 6/9/2023 meritevole di essere accolto;
- concedere alla ditta Tecno Futura S.r.l. una proroga di giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
- prendere atto che per effetto del maggiore tempo concesso, il nuovo termine presunto di ultimazione dei lavori è fissato al 1 novembre 2023;
- stabilire che dal presente atto non scaturiscono costi o spese per l'Azienda;

PRECISATO:

- che gli atti richiamati in delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

propone al Commissario Straordinario l'adozione dell'atto deliberativo come sopra formulato attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta di deliberazione del Direttore della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale riferita all'oggetto;

Vista la disposizione di servizio prot.n. 20896 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore M. Costarella;


Vista la disposizione di servizio prot.n. 20897 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Francesco Araniti;



Visti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale del Direttore Amministrativo Aziendale.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. **Prendere atto** del parere del Direttore dei Lavori del 6/9/2023, assunto al prot. n. 22418 del 7/9/2023, con la quale lo stesso esprime parere favorevole a concedere alla ditta Tecno Futura S.r.l. la proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi, dell'intervento denominato: "Progetto OORR 38 – Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti".





2. **Prendere atto** che il RUP Ing. Francesco Giovinazzo, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere del Direttore dei lavori del 6/9/2023 meritevole di essere accolto.
3. **Concedere** alla ditta Tecno Futura S.r.l. una proroga di giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
4. **Prendere atto** che per effetto del maggiore tempo concesso, il nuovo termine presunto di ultimazione dei lavori è fissato al 1 novembre 2023;
5. **Stabilire** che dal presente atto non scaturiscono costi o spese per l'Azienda.
6. **Precisare** che gli atti richiamati in delibera, sebbene ritenuti parte integrante e sostanziale del presente atto, sono custoditi presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
7. **Trasmettere** la presente delibera alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi Generali, Legali e Assicurativi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Gianluigi Staffidi)



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione con l'indicazione dell'oggetto è stata affissa all'albo pretorio di questo Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" con Rep. N. 194 del 13 SET. 2023 / 13 SET. 2023 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 13 SET. 2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.

Dr. Francesco Arantì

Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie il

Prot. n.° _____

ESECUTIVA IL _____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria li _____ / _____ /2023

