



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO ""Bianchi Melacrino Morelli" Reggio Calabria



Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie PROP. W. 15/23

REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO Nº 39 DEL 16 07 202

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181, e del Decreto del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 4 del 5.1.2023.

Oggetto: Realizzazione della "Breast Unit" al piano 3° corpo N - Torre M Ospedali Riuniti. CIG 9340751791. Autorizzazione proroga.

Il Direttore dell'UOC Gestione Tecnico Patrimoniale in conformità degli obiettivi assegnati, propone al Commissario, l'adozione del presente atto.

Il Collaboratore Tecnico e D.L. (Ing. Francesco Giovinazzo)

Il Dirigente UOS
Gestione Attività Teeniche Edilizia Sanitaria e RUP
(Ing. Pietrangelo Tringali)

Gestione Tecnico Patrimor ale (Ing. Carnelo Giuseppe Vera)

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la delibera come sopra formulata, da cui non scaturiscono costi o spese a carico dell'Azienda, attesta la regolarità contabile.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della U.O.C.
Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dott. Francesco Aranti)

FAVOREVOLE

PARERE

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
(Dr. Francesco Araniti)

IL DIRETTORE SANITARIO f.f. (Dr. Salvatore Costarella)

Lebel XI

IL DIRETTORE UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 521 del 20/07/2022 sono stati affidati alla ditta Monteleone Srl i lavori di realizzazione della "Breast Unit" al piano 3° corpo N - Torre M degli Ospedali Riuniti:
- > con verbale del 19/09/2022 sono stati consegnati i lavori alla ditta Monteleone Srl per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, fissando al 16/02/2023 la data di ultimazione degli stessi;

VISTA:

➤ la Deliberazione del Commissario straordinario n. 759 del 24/11/2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 1 e, contestualmente, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento di importo complessivo pari ad € 192.072,90:

RILEVATO CHE:

> i lavori, consegnati con verbale del 19/09/2022, sono ad oggi in corso;

PRESO ATTO:

- > che la Ditta appaltatrice Monteleone Srl con nota pec assunta al protocollo aziendale in data 3/2/203 al n. 3093 ha richiesto, ai sensi dell'art. 107 c. 5 del D.Lgs 50/2016, la richiesta per la concessione di una proroga di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi per le seguenti motivazioni:
 - che, ad oggi, nonostante i numerosi solleciti, non ha ricevuto indicazioni certe circa la data di consegna delle porte interne, ordinate da oltre 100 giorni;
 - che è stato accumulato un leggero ritardo a causa dell'interferenza con la realizzazione dell'impianto gas medicali che ha comportato lo slittamento delle lavorazioni di finitura e controsoffittatura;
- > con nota assunta al protocollo aziendale del 14/2/2023 al n. 4123 la medesima ditta appaltatrice ha inviato la comunicazione del fornitore delle porte, Ligna srl, che prevede la consegna delle stesse entro il 16/3/2023;

CONSIDERATO:

➤ che la Direzione lavori, con nota assunta al protocollo aziendale in data 14/2/2023 al n. 6296 ha ritenuto riconoscibile un maggior tempo di giorni 40 (quaranta) del termine di ultimazione dei lavori che risulta congruo con le fasi realizzative richieste dalle lavorazioni, in quanto le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate;

PRESO ATTO ALTRESI':

- > che la cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore;
- ➤ che il RUP Ing. Pietrangelo Tringali Dirigente della UOS Gestione Attività Tecniche Edilizia Sanitaria, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere della Direzione lavori, espresso con la suddetta nota del 14/2/2023 prot. n. 6296 e che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, sufficientemente motivato e meritevole di essere accolto;

RITENUTO PERTANTO:

- ➢ di concedere ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. la proroga dei termini contrattuali
 nella misura di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi differendo il termine per l'ultimazione dei lavori al
 giorno 28 marzo 2023;
- > di dare atto che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente determina sebbene ritenuti parte integrante e sostanziale, sono custoditi presso la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;

CONSIDERATO ALTRESI':

> che l'adozione del presente atto non comporta un aumento della spesa già impegnata e prevista dal quadro economico dell'intervento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 521 del 20/07/2022 rimodulato con la Deliberazione del Commissario straordinario n. 759 del 24/11/2022;

VISTI:

> II D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii - Codice dei Contratti ed in particolare l'art. 107 comma 5;

Precisato che gli atti richiamati in delibera sono custoditi presso l'U.O.C Gestione Tecnico Patrimoniale



TUTTO CIO' PREMESSO

Propone al Commissario Straordinario l'adozione dell'atto deliberativo come sopra formulato attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta di deliberazione del Direttori della Unità Operativa Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale riferita all'oggetto;

Vista la disposizione di servizio prot. n. 20896 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore Maria Costarella;

Vista la disposizione di servizio prot. n. 20897 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale al Dott. Francesco Araniti;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo Aziendale f.f. e del Direttore Sanitario Aziendale f.f.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

- 1. prendere atto del parere della Direzione lavori espresso con nota assunta al protocollo aziendale in data 14/2/2023 al n. 6296 sulla richiesta di proroga presentata dalla ditta appaltatrice Monteleone srl, e delle motivazioni in essa contenute riconoscendo un tempo aggiuntivo pari a 40 (quaranta) del termine di ultimazione dei lavori;
- 2. prendere atto che il RUP Ing. Pietrangelo Tringali Dirigente della UOS Gestione Attività Tecniche Edilizia Sanitaria, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere della Direzione lavori, espresso con la suddetta nota del 14/2/2023 prot. n. 6296 sufficientemente motivato e meritevole di essere accolto;
- 3. concedere, ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta appaltatrice Monteleone srl la proroga di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine contrattuale per l'intervento denominato: Realizzazione della "Breast Unit" al piano 3° corpo N - Torre M Ospedali Riuniti. CIG 9340751791":
- 4. dare atto, alla luce della suddetta proroga, che il nuovo termine ultimo per l'ultimazione dei lavori è fissato al 28 marzo 2023;
- 5. dare atto che l'adozione del presente atto non comporta un aumento della spesa già impegnata e prevista dal quadro economico dell'intervento approvato con approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 521 del 20/07/2022 rimodulato con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 759 del 24/11/2022;
- 6. precisare che, detta proroga, è concessa a condizione che la Ditta appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta e che non possa costituire motivo per la richiesta di risarcimenti di ogni genere;
- 7. dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di notificare la concessione della proroga alla Ditta appaltatrice Monteleone srl, al Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e a tutti gli altri ulteriori organi del procedimento;
- 8. precisare che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente determina sebbene ritenuti parte integrante e sostanziale del presente atto, sono custoditi presso la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;
- 9. trasmettere la presente delibera alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi Generali, Legali e Assicurativi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione con l'indicazione dell'oggetto è stata affissa all'albo
pretorio di questo Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" con Rep. N.
del 17 FEB. 2023 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.
La deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 17 FEB. 2023
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F. Dr. Francesco Aranliti Trasmessa al Dipartimento Tutalo della Salva Sancia della della Sancia della della della Sancia della della del
Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute Servizi Sociali e Sociosanitari il
Prot. n.°
ESECUTIVA IL
Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria li_____/___/2023

