




SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

PROF. N. 47/24

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 187 DEL 27 MAR. 2024

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni e dei Decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 57 del 17.5.2022, n. 4 del 5.1.2023, n. 193 del 10.7.2023 e n. 25 del 29.1.2024.

Oggetto: "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso". Concessione proroga n.3.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, in conformità degli obiettivi assegnati, propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Gianluca Marolino)

Il Dirigente
UOS Gestione Attività Tecniche Edilizia Sanitaria
(Ing. Pietrangelo Tringali)

Il Direttore
U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo Giuseppe Fera)

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la delibera come sopra formulata non comporta costi per l'Azienda.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra Giuseppa Cicciù)

Il Direttore U.O.C.
Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dott. Francesco Araniti)

PARERE

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.
(Dott. Francesco Araniti)

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE F.F.
(Dott. Salvatore Maria Costarella)



IL DIRETTORE DELLA UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE:

- con Delibera n. 613 del 20/09/2022 il GOM ha approvato il "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso";
- con Determina del Direttore UOC PEGE n°1062 del 25/11/2022 sono stati affidati alla ditta I.T.E.C. srl i lavori relativi al "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso";
- i lavori per l'intervento in oggetto sono stati consegnati in data 22/12/2022 per una durata di 180 giorni (termine ultimo dei lavori il 20/06/2023);
- con Determina del Direttore UOC GTP n°591 del 20/06/2023 è stata approvata la perizia di variante n.1 redatta dall'Ing. Antonio Barreca quale Direttore dei lavori per l'intervento "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso" con la quale è stato assegnato un tempo aggiuntivo di 120 giorni con una data presunta di ultimazione lavori prevista il 18/10/2023;
- con Delibera del Commissario Straordinario n°846 del 19/10/2023, previo parere della Direzione Lavori, è stata concessa ai sensi del comma 5 dell'art.107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del comma 2 dell'art. 14 del CSA, alla ditta appaltatrice ITEC srl, una proroga di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine contrattuale per l'intervento denominato "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso" e pertanto l'ultimazione dei lavori è stata fissata al 27/11/2023;
- la Delibera del Commissario Straordinario n.1035 del 06/12/2023 con la quale, previo parere della Direzione Lavori, è stata concessa, ai sensi del comma 5 dell'art.107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del comma 2 dell'art. 14 del CSA, alla ditta appaltatrice ITEC srl, la proroga n.2 di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di ultimazione lavori, fissandola al 17/12/2023;
- con Delibera del Commissario Straordinario n.1073 del 15/12/2023 è stata approvata la perizia di variante n.2 redatta dall'Ing. Antonio Barreca quale Direttore dei lavori per l'intervento "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso" con la quale è stato assegnato un tempo aggiuntivo di 120 giorni con una data presunta di ultimazione lavori prevista il 15/04/2024;
- con delibera del Commissario Straordinario n.64 del 07/02/2024 è stata integrata la spesa al finanziamento originario di cui alla Delibera n. 1073 del 15/12/2023;

PRESO ATTO:

- che la Ditta appaltatrice I.T.E.C. srl con nota pec assunta al prot. gen. 8173 del 21/03/2024, ha richiesto la concessione di una proroga di 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi per le seguenti motivazioni:
 - difficoltà all'avvio dei lavori di perizia di variante n.2 in quanto i lavori sono stati consegnati con ordine di servizio del D.L. in data 18/12/2023, ma effettivamente sgomberati parzialmente solo in data 05/02/2024;
 - difficoltà all'avvio dei lavori nel locale attualmente occupato dalla segreteria dell'UOC di Radiologia e UOC di Neuroradiologia;

VISTA:

- ✓ la nota del Direttore dei Lavori, assunta al prot. gen. n. 8321 del 22/03/2024, con la quale ha espresso parere favorevole alla proroga n.3, confermando un tempo aggiuntivo pari a 75 (settantacinque) giorni del termine di ultimazione lavori, in quanto le motivazioni dell'impresa si ritengono fondate e non sono ascrivibili a fatti propri dell'appaltatore;

PRESO ATTO:

- che il GOM, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere della Direzione lavori, espresso con la suddetta nota, sufficientemente motivato e meritevole di essere accolto;



RITENUTO PERTANTO

- ✓ di concedere ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del comma 2 dell'art. 14 del CSA la proroga dei termini contrattuali nella misura di giorni 75 (settantacinque) naturali e consecutivi differendo il termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 29/06/2024;
- ✓ di dare atto che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente determina sebbene ritenuti parte integrante e sostanziale, sono custoditi presso la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;

CONSIDERATO:

- ✓ che l'adozione del presente atto non comporta un aumento della spesa;

VISTI:

- ✓ Il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii - Codice dei Contratti ed in particolare l'art. 107 comma 5;
- ✓ Il capitolato speciale di appalto dell'intervento in oggetto;

PRECISATO CHE:

- ✓ che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente deliberazione sono custoditi presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

TUTTO CIO' PREMESSO

propone al Commissario Straordinario, l'adozione del presente atto deliberativo, attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta di deliberazione del Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale riferita all'oggetto;

Vista la disposizione di servizio prot. n. 20896 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore Maria Costarella;

Vista la disposizione di servizio prot. n. 20897 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale al Dott. Francesco Araniti;

Visti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale f.f. e del Direttore Amministrativo Aziendale f.f.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. Di prendere atto del parere della Direzione lavori espresso con nota assunta al prot. gen. n. 8321 del 22/03/2024, sulla richiesta di proroga n.3 presentata dalla ditta appaltatrice I.T.E.C. srl, e delle motivazioni in essa contenute, riconoscendo un tempo aggiuntivo pari a 75 (settantacinque) giorni a decorrere dal termine di ultimazione lavori;
2. Di prendere atto che il RUP con la presente proposta deliberativa ritiene il parere della Direzione lavori, espresso con la suddetta nota del 22/03/2024 prot. n. 8321, sufficientemente motivato e meritevole di essere accolto;
3. Concedere, ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del comma 2 dell'art. 14 del CSA, alla Ditta appaltatrice I.T.E.C. srl la proroga n.3 di giorni 75 (settantacinque) naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine contrattuale per l'intervento denominato "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso";
4. Dare atto, alla luce della suddetta proroga, che il nuovo termine presunto per l'ultimazione dei lavori è fissato al 29/06/2024;
5. Dare atto che l'adozione del presente atto non comporta un aumento della spesa;
6. Precisare che, detta proroga, è concessa a condizione che la Ditta appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta e che non possa costituire motivo per la richiesta di risarcimenti di ogni genere;
7. Dare mandato al RUP di notificare la concessione della proroga alla Ditta appaltatrice I.T.E.C. srl, al Direttore dei Lavori e CSE e a tutti gli altri ulteriori organi del procedimento;
8. Trasmettere la presente delibera alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi Generali, Legali e Assicurativi;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Gianluigi Scaffidi)




RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione con l'indicazione dell'oggetto è stata affissa all'albo pretorio di questo Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria con repertorio n. 56 del 27 MAR. 2024 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 27 MAR. 2024/2024.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.
(Dott. Francesco Araniti),



Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute Servizi Sociali e Sociosanitari

il ____/____/2024 Prot. n. _____

ESECUTIVA il ____/____/2024.

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria, lì ____/____/2024.

