




SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

PROF. N. 124/23

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1035 DEL 06 DIC. 2023

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181, e del Decreto del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 4 del 05.01.2023.

Oggetto: "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso". Concessione proroga n.2.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, in conformità degli obiettivi assegnati, propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Gianluca Maiolino)

Il Dirigente
UOS Gestione Attività Tecniche Edilizia Sanitaria
(Ing. Pietrangelo Tringali)

Il Direttore
U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo Giuseppe Fera)

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la delibera come sopra formulata non comporta costi per l'Azienda.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra Giuseppa Cicciù)

Il Direttore U.O.C.
Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dott. Francesco Araniti)

PARERE

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.
(Dott. Francesco Araniti)

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE F.F.
(Dott. Salvatore Maria Costarella)



IL DIRETTORE DELLA UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE:

- ✓ con Delibera n. 613 del 20/09/2022 il GOM ha approvato il "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso";
- ✓ con Determina del Direttore UOC PEGL n°1062 del 25/11/2022 sono stati affidati alla ditta I.T.E.C. srl i lavori relativi al "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso";
- ✓ i lavori per l'intervento in oggetto sono stati consegnati in data 22/12/2022 per una durata di 180 giorni (termine ultimo dei lavori il 20/06/2023);
- ✓ con Determina del Direttore UOC GTP n°591 del 20/06/2023 è stata approvata la perizia di variante n.1 redatta dall'Ing. Antonio Barreca quale Direttore dei lavori per l'intervento "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso" con la quale è stato assegnato un tempo aggiuntivo di 120 giorni con una data presunta di ultimazione lavori prevista il 18/10/2023;
- ✓ con Delibera del Commissario Straordinario n°846 del 19/10/2023, previo parere della Direzione Lavori, è stata concessa ai sensi del comma 5 dell'art.107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del comma 2 dell'art. 14 del CSA, alla ditta appaltatrice ITEC srl, una proroga di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine contrattuale per l'intervento denominato "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso" e pertanto l'ultimazione dei lavori è stata fissata al 27/11/2023;

PRESO ATTO:

- che la Ditta appaltatrice I.T.E.C. srl con nota pec assunta al prot. gen. 29700 del 21/11/2023, ha richiesto la concessione di una proroga di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi per le seguenti motivazioni:
 - difficoltà a reperire le apparecchiature per gli automatismi delle porte;
 - difficoltà a completare gli allacci dei gas medicali al quadro generale di piano a causa del ritardo dell'intervento da parte del GOM sulle linee medicali esterne (protossido d'azoto);

VISTE:

- ✓ la nota UOC GTP prot. n.29835 del 22/11/2023 con la quale è stato richiesto alla Direzione Lavori un parere sulla congruità della richiesta dell'impresa di concessione della proroga n.2 di cui sopra;
- ✓ la nota prot. gen. n. 29922 del 22/11/2023 con la quale la Direzione lavori ha espresso parere favorevole alla proroga, confermando un tempo aggiuntivo pari a 20 (venti) giorni del termine di ultimazione lavori, in quanto le motivazioni dell'impresa si ritengono fondate e non sono ascrivibili a fatti propri dell'appaltatore;

PRESO ATTO:

- ✓ che il RUP, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere della Direzione lavori, espresso con la suddetta nota prot. n. 29922 del 22/11/2023 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, sufficientemente motivato e meritevole di essere accolto;

RITENUTO PERTANTO

- ✓ di concedere ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del comma 2 dell'art. 14 del CSA la proroga dei termini contrattuali nella misura di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi differendo il termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 17/12/2023;
- ✓ di dare atto che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente determina sebbene ritenuti parte integrante e sostanziale, sono custoditi presso la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;

CONSIDERATO:

che l'adozione del presente atto non comporta un aumento della spesa già impegnata e prevista nel quadro economico dell'intervento approvato con Determina UOC GTO n. 591 del 20/06/2023;



VISTI:

- ✓ Il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii - Codice dei Contratti ed in particolare l'art. 107 comma 5;
- ✓ Il capitolato speciale di appalto dell'intervento in oggetto;

PRECISATO CHE:

- ✓ che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente deliberazione sono custoditi presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

TUTTO CIO' PREMESSO

propone al Commissario Straordinario, l'adozione del presente atto deliberativo, attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la disposizione di servizio n° 20896 del 19/5/2022, con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dott. Salvatore Costarella;

Vista la disposizione di servizio n° 20897 del 19/5/2022, con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale al Dott. Francesco Araniti;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo Aziendale f.f. e del Direttore Sanitario Aziendale f.f.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. Di prendere atto del parere della Direzione lavori espresso con nota assunta al prot. gen. n. 29922 del 22/11/2023 sulla richiesta di proroga n.2 presentata dalla ditta appaltatrice I.T.E.C. srl, e delle motivazioni in essa contenute, riconoscendo un tempo aggiuntivo pari a 20 (venti) giorni a decorrere dal termine di ultimazione lavori;
2. Di prendere atto che il RUP con la presente proposta deliberativa ritiene il parere della Direzione lavori, espresso con la suddetta nota del 22/11/2023 prot. n. 29922, sufficientemente motivato e meritevole di essere accolto;
3. Concedere, ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del comma 2 dell'art. 14 del CSA, alla Ditta appaltatrice I.T.E.C. srl la proroga n.2 di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine contrattuale per l'intervento denominato "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso";
4. Dare atto, alla luce della suddetta proroga, che il nuovo termine presunto per l'ultimazione dei lavori è fissato al 17/12/2023;
5. Dare atto che l'adozione del presente atto non comporta un aumento della spesa già impegnata e prevista dal quadro economico dell'intervento rimodulato con Determina n°591 del 20/06/2023;
6. Precisare che, detta proroga, è concessa a condizione che la Ditta appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta e che non possa costituire motivo per la richiesta di risarcimenti di ogni genere;
7. Dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di notificare la concessione della proroga alla Ditta appaltatrice I.T.E.C. srl, al Direttore dei Lavori e CSE e a tutti gli altri ulteriori organi del procedimento;
8. Trasmettere la presente delibera alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi Generali, Legali e Assicurativi;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(D. Gianluigi Scaffidi)




RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione con l'indicazione dell'oggetto è stata affissa all'albo pretorio di questo Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria con repertorio n. 257 del 07 DIC 2023/2023 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 07 DIC. 2023/2023.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.

(Dott. Francesco Araniti)



Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute Servizi Sociali e Sociosanitari

il ____/____/2023 Prot. n. _____

ESECUTIVA il ____/____/2023.

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria, il ____/____/2023.

