




SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Prop. N. 30/2023

REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 258 DEL 07/04/2023

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181, e del Decreto del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 4 del 5.1.2023.

Oggetto: Progetto OM03 – Realizzazione di un laboratorio per la preparazione di farmaci antiblastici (U.F.A.) presso il P.O. Morelli. CIG 9000879054. Concessione proroga.

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale in conformità degli obiettivi assegnati, propone l'adozione del presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Francesco Giovinazzo)

Il Dirigente
(Ing. Pietrangelo Tringali)

Il Direttore UOC
Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo Giuseppe Fera)

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la proposta di deliberazione come sopra formulata, attesta che la presente delibera non comporta costi o spese per l'azienda.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore UOC Gestione Risorse
Economiche e Finanziarie
(Dr. Francesco Araniti)

FAVOREVOLE

PARERE

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZ.LE F.F.
(Dr. Francesco Araniti)

IL DIRETTORE SANITARIO AZ.LE F.F.
(Dr. Salvatore Maria Costarella)



IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 370 del 6/7/2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Francesco Giovinazzo per l'intervento denominato: "Progetto OM03 – Realizzazione di un laboratorio per la preparazione di farmaci antiblastici (U.F.A.) presso il P.O. Morelli", per un importo complessivo del quadro economico di € 342.016,13;
- con Deliberazione n. 386 del 22/06/2021 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico dell'intervento denominato: "Progetto OM03 – Realizzazione di un laboratorio per la preparazione di farmaci antiblastici (U.F.A.) presso il P.O. Morelli";
- con Deliberazione del D.S. f.f. n. 840 del 16/12/2021 è stata autorizzata l'indizione alla procedura di gara sotto soglia per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di che trattasi;
- con Determinazione UOC PEGL n. 281 del 3/3/2022 è stata aggiudicata la gara alla ditta C.M.C.A. S.r.l. per l'importo di € 235.648,67 oltre IVA (€ 259.213,53 IVA inclusa), ed approvato il quadro economico di aggiudicazione per un importo complessivo di € 342.016,13;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 586 del 2/9/2022 è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento all'Ing. Stefano Vazzana;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 760 del 24/11/2022 la società C.M.C.A. S.r.l., affidataria dei lavori dell'intervento di che trattasi, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, a concedere in subappalto alla ditta EDIL GACEM S.r.l., con sede legale in Catanzaro – P.IVA 02850210796, parte dei lavori stessi e precisamente l'*esecuzione delle opere edili rientranti nella categoria OGI* per un importo pari ad € 70.000,00 oltre IVA;

ATTESO CHE:

- con verbale del 22/11/2022 sono stati consegnati i lavori dell'intervento di che trattasi alla ditta C.M.C.A. S.r.l., e con lo stesso verbale si è stabilito che dalla data di consegna (22/11/2022) decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito con il verbale stesso in giorni 135 (centotrentacinque) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione degli stessi è stata fissata al giorno 6 aprile 2023;
- la ditta C.M.C.A. S.r.l., con nota inviata via pec ed assunta al prot. GOM n. 6794 del 13/03/2023, ha chiesto la concessione della proroga di 90 giorni del termine di consegna dei lavori per le motivazioni espresse nella stessa nota;
- con nota prot. n. 6931 del 14/03/2023, il G.O.M., ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'appalto, ha richiesto al Direttore dei Lavori il parere sull'istanza di proroga della ditta appaltatrice;
- con nota inviata via pec ed assunta al prot. n. 7346 del 20/03/2023, il Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Vazzana, ha trasmesso il parere datato 17/03/2023 sull'istanza di proroga della ditta appaltatrice;

VISTO:

- il parere del Direttore dei Lavori del 17/03/2023, allegato alla nota assunta al prot. n. 7346 del 20/03/2023 e che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, con il quale lo stesso D.L. accoglie parzialmente le motivazioni espresse dalla ditta appaltatrice e si dichiara favorevole alla concessione di una proroga di 60 (sessanta) giorni del termine contrattuale alla ditta C.M.C.A. S.r.l., ritenuti congrui per l'esecuzione di tutti i lavori previsti in appalto;

PRESO ATTO:

- che il RUP Ing. Francesco Giovinazzo, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere del Direttore dei lavori del 17/03/2023 meritevole di essere accolto;

VISTA:

- la normativa sui contratti pubblici ed in particolare il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, PERTANTO, DI DOVER:

prendere atto del parere del Direttore dei Lavori del 17/03/2023, allegato alla nota assunta al prot. n. 7346 del 20/03/2023, con la quale lo stesso esprime parere favorevole a concedere alla ditta



- C.M.C.A. S.r.l. la proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi, dell'intervento denominato: "Progetto OM03 – Realizzazione di un laboratorio per la preparazione di farmaci antiblastici (U.F.A.) presso il P.O. Morelli";
- prendere atto che il RUP Ing. Francesco Giovinazzo, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere del Direttore dei lavori del 17/03/2023 meritevole di essere accolto;
 - concedere alla ditta C.M.C.A. S.r.l. una proroga di giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
 - prendere atto che per effetto del maggiore tempo concesso, il nuovo termine presunto di ultimazione dei lavori è fissato al 5 giugno 2022;
 - stabilire che dal presente atto non scaturiscono costi o spese per l'Azienda;

PRECISATO:

- che gli atti richiamati in delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

propone al Commissario Straordinario l'adozione dell'atto deliberativo come sopra formulato attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta di deliberazione del Direttore della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale riferita all'oggetto;

Vista la disposizione di servizio prot.n. 20896 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore M. Costarella;

Vista la disposizione di servizio prot.n. 20897 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Francesco Araniti;

Visti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale del Direttore Amministrativo Aziendale.


DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. **Prendere atto** del parere del Direttore dei Lavori del 17/03/2023, allegato alla nota assunta al prot. n. 7346 del 20/03/2023, con la quale lo stesso D.L. esprime parere favorevole a concedere alla ditta C.M.C.A. S.r.l. la proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi, dell'intervento denominato: "Progetto OM03 – Realizzazione di un laboratorio per la preparazione di farmaci antiblastici (U.F.A.) presso il P.O. Morelli".
2. **Prendere atto** che il RUP Ing. Francesco Giovinazzo, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere del Direttore dei lavori del 17/03/2023 meritevole di essere accolto.
3. **Concedere** alla ditta C.M.C.A. S.r.l. una proroga di giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
4. **Prendere atto** che per effetto del maggiore tempo concesso, il nuovo termine presunto di ultimazione dei lavori è fissato al 5 giugno 2022;
5. **Stabilire** che dal presente atto non scaturiscono costi o spese per l'Azienda.
6. **Precisare** che gli atti richiamati in delibera, sebbene ritenuti parte integrante e sostanziale del presente atto, sono custoditi presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
7. **Trasmettere** la presente delibera alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi Generali, Legali e Assicurativi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Gianluigi Scaffidi)




RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione con l'indicazione dell'oggetto è stata affissa all'albo pretorio di questo Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" con Rep. N. 77 del 11 APR. 2023 /2023 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 11 APR. 2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.
Dr. Francesco Araniti



Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie il

Prot. n.° _____

ESECUTIVA IL _____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria li _____ / _____ /2023

