SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
" "Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria

PROP. N. 31/23

REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N°236 DEL 05/04/2023

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181, e del Decreto del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 4 del 5.1.2023.

Oggetto: Realizzazione della "Breast Unit" al piano 3° corpo N - Torre M Ospedali Riuniti. CIG 9340751791. Autorizzazione proroga n. 2.

Il Direttore dell'UOC Gestione Tecnico Patrimoniale in conformità degli obiettivi assegnati, propone al Commissario, l'adozione del presente atto.

Il Collaboratore Tecnico e D.L.
(Ing. Francesco Giovinazzo)

Il Dirigente UOS
Gestione Attività Tecniche Edilizia Sanitaria e RUP
(Ing. Pietrangelo Tringali)

Il Direttore UOC
Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo Giuseppe Fera)

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la delibera come sopra formulata, da cui non scaturiscono costi o spese a carico dell'Azienda, attesta la regolarità contabile.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della U.O.C.
Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dott. Francesco Araniti)

FAVOREVOLE	PARERE	FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. (Dr. Francesco Araniti)		IL DIRETTORE SANITARIO f.f. (Dr. Salvatore Costarella)

U.O.C. GESTIONE PATRIMONIALE TECNICO
G.O.M. "B.M.M."

IL DIRETTORE UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 521 del 20/07/2022 sono stati affidati alla ditta Monteleone Srl i lavori di realizzazione della "Breast Unit" al piano 3° corpo N - Torre M degli Ospedali Riuniti;
- con verbale del 19/09/2022 sono stati consegnati i lavori alla ditta Monteleone Srl per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, fissando al 16/02/2023 la data di ultimazione degli stessi;

VISTA:

- la Deliberazione del Commissario straordinario n. 759 del 24/11/2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 1 e, contestualmente, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento di importo complessivo pari ad € 192.072,90;
- la deliberazione del Commissario straordinario n. 89 del 16/2/2023 con la quale è stata concessa una proroga di 40 giorni della data di scadenza del termine contrattuale per i lavori di che trattasi;

RILEVATO CHE:

- i lavori, consegnati con verbale del 19/09/2022, sono ad oggi in corso;

PRESO ATTO:

- che la Ditta appaltatrice Monteleone Srl con nota pec assunta al protocollo aziendale in data 27/3/2023 al n. 8075 ha richiesto, ai sensi dell'art. 107 c. 5 del D.Lgs 50/2016, la richiesta per la concessione di una seconda proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per la seguente motivazione:
  - *il fornitore degli infissi interni del reparto non ha potuto rispettare i tempi di consegna comunicati in precedenza a causa di difetti di lavorazione ascrivibili al pressaggio delle ante;*

CONSIDERATO:

- che la Direzione lavori, con nota assunta al protocollo aziendale in data 27/3/2023 al n. 12275 ha ritenuto riconoscibile il maggior tempo di giorni 30 (trenta) del termine di ultimazione dei lavori che risulta congruo con le fasi realizzative richieste dalle lavorazioni, in quanto le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate;

PRESO ATTO ALTRESI':

- che la cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore;
- che il RUP Ing. Pietrangelo Tringali Dirigente della UOS Gestione Attività Tecniche Edilizia Sanitaria, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere della Direzione lavori, espresso con la suddetta nota del 27/3/2023 prot. n. 12275 e che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, meritevole di essere accolto;

RITENUTO PERTANTO:

- di concedere ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. la proroga dei termini contrattuali nella misura di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi differendo il termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 27/4/2023;
- di dare atto che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente determina sebbene ritenuti parte integrante e sostanziale, sono custoditi presso la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che l'adozione del presente atto non comporta un aumento della spesa già impegnata e prevista dal quadro economico dell'intervento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 521 del 20/07/2022 rimodulato con la Deliberazione del Commissario straordinario n. 759 del 24/11/2022;

VISTI:

- Il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii - Codice dei Contratti ed in particolare l'art. 107 comma 5;

Precisato che gli atti richiamati in delibera sono custoditi presso l'U.O.C Gestione Tecnico Patrimoniale

TUTTO CIO' PREMESSO

Propone al Commissario Straordinario l'adozione dell'atto deliberativo come sopra formulato attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta di deliberazione del Direttori della Unità Operativa Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale riferita all'oggetto;
Vista la disposizione di servizio prot. n. 20896 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore Maria Costarella;
Vista la disposizione di servizio prot. n. 20897 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale al Dott. Francesco Araniti;
Visti i pareri del Direttore Amministrativo Aziendale f.f. e del Direttore Sanitario Aziendale f.f.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. prendere atto del parere della Direzione lavori espresso con nota assunta al protocollo aziendale in data 27/3/2023 al n. 12275 sulla richiesta di proroga presentata dalla ditta appaltatrice Monteleone srl, e delle motivazioni in essa contenute riconoscendo un tempo aggiuntivo pari a 30 (trenta) giorni del termine di ultimazione dei lavori;

2. prendere atto che il RUP Ing. Pietrangelo Tringali Dirigente della UOS Gestione Attività Tecniche Edilizia Sanitaria, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere della Direzione lavori, espresso con la suddetta nota del 27/3/2023 prot. n. 12275 meritevole di essere accolto;

3. concedere, ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta appaltatrice Monteleone srl la proroga n. 2 di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine contrattuale per l'intervento denominato: Realizzazione della "Breast Unit" al piano 3° corpo N - Torre M Ospedali Riuniti. CIG 9340751791";

4. dare atto, alla luce della suddetta proroga, che il nuovo termine ultimo per l'ultimazione dei lavori è fissato al 27/4/2023;

5. dare atto che l'adozione del presente atto non comporta un aumento della spesa già impegnata e prevista dal quadro economico dell'intervento approvato con approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 521 del 20/07/2022 rimodulato con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 759 del 24/11/2022;

6. precisare che, detta proroga, è concessa a condizione che la Ditta appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta e che non possa costituire motivo per la richiesta di risarcimenti di ogni genere;

7. dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di notificare la concessione della proroga alla Ditta appaltatrice Monteleone srl, al Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e a tutti gli altri ulteriori organi del procedimento;

8. precisare che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente determina sebbene ritenuti parte integrante e sostanziale del presente atto, sono custoditi presso la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;

9. trasmettere la presente delibera alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi Generali, Legali e Assicurativi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Gianluigi Scaffidi)

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione con l'indicazione dell'oggetto è stata affissa all'albo pretorio di questo Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" con Rep. N. 75 del 06 APR. 2023/2023 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 06 APR. 2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.
Dr. Francesco Araniti

Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute Servizi Sociali e Sociosanitari il

_____ Prot. n.°_____

ESECUTIVA IL_____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria li_____/_____/2023

AZIENDALE ** U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE