SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
" "Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria

REGIONE CALABRIA

Prop. n° 120/2023

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 921 DEL 20 NOV. 2023

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181, e del Decreto del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 57 del 17.5.2022, n. 4 del 5.1.2023 e n. 193 del 10.7.2023.

Oggetto: Progetto OORR 38 – Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti. CIG 842240112E - CUP G39J19000350006. Concessione proroga.

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale in conformità degli obiettivi assegnati, propone l'adozione del presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Francesco Giovinazzo)

Il Dirigente
(Ing. Pietrangelo Tringali)

Il Direttore UOC
Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo Giuseppe Fera)

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la proposta di deliberazione come sopra formulata, attesta che la presente delibera non comporta costi o spese per l'azienda.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore UOC Gestione Risorse
Economiche e Finanziarie
(Dr. Francesco Araniti)

FAVOREVOLE	PARERE	FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZ.LE F.F. (Dr. Francesco Araniti)		IL DIRETTORE SANITARIO AZ.LE F.F. (Dr. Salvatore Maria Costarella)

PATRIMONIALE "G.O.M. "B.M.M." GESTIONE TECNICO

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 673 del 16/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento chiavi in mano (lavori + forniture) denominato: "Progetto OORR 38 – Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti." CIG 842240112E - CUP G39J19000350006;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 270 del 29/5/2020, poi modificata con Deliberazione del C.S. n. 540 del 27/08/2020, è stata indetta la procedura di gara, in modalità telematica (RDO n. 2655823) per l'affidamento dell'appalto (lavori+forniture) dell'intervento di che trattasi, prevedendo un importo a base d'asta di € 1.961.844,09, di cui € 1.402.321,36 per lavori, € 528.597,30 per arredi ed attrezzature oltre ad € 30.925,43 relativi ad oneri per la sicurezza;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 320 del 25/6/2020 è stato nominato l'Ing. Francesco Giovinazzo quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi;
- con Determina del UOC PEGL n. 476 del 5/5/2021 la gara per l'affidamento dell'appalto è stata aggiudicata per l'importo di € 1.637.449,76 oltre IVA alla ditta Metaltecno Impianti Srl, alla quale è poi subentrata nella stipula del contratto d'appalto, come affittuaria, la ditta Tecno Futura Srl;
- l'appalto di cui al progetto OORR/38, è stato definitivamente aggiudicato ed affidato all'impresa Tecno Futura S.r.l. con sede in Roma via Laurentina n. 608, con atto aggiuntivo al contratto relativo alla RDO n. 655823 stipulato a Reggio Calabria in data 22/09/2021, rep. n. 391, dall'ufficiale rogante del GOM Avv. Anna Curatolo, ed ivi registrato in data 29/12/2021;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 337 del 28/5/2021 è stato nominato l'Ing. Alessandro Taverriti quale nuovo Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento di che trattasi;
- con Deliberazione del Direttore Sanitario Aziendale f.f. n. 188 del 3/3/2022 è stato nominato l'Ing. Pasquale Borgese quale Collaudatore in corso d'opera dei lavori e Verificatore di conformità delle forniture dell'intervento di che trattasi;

ATTESO CHE:

- con verbale del 21/10/2021 sono stati consegnati i lavori per la "Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti. CIG 842240112E - CUP G39J19000350006", alla società Tecno Futura S.r.l., e con lo stesso verbale si era stabilito che dalla data di consegna (21/10/2021) decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito dal crono programma di progetto in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione degli stessi, avrebbe dovuto avvenire entro e non oltre il 19 aprile 2022;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 780 del 03/12/2022 è stata approvata la perizia di variante n. 1, per un importo netto complessivo di lavori e forniture pari ad € 1.827.724,62 oltre € 98.109,72 per oneri di sicurezza ed IVA relativa e comunque senza variazioni del costo complessivo dell'intervento;
- con la stessa Delibera n. 780/2022 è stato concessa alla ditta esecutrice una proroga del termine per l'ultimazione dell'intervento al 19 febbraio 2023;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 391 del 24/05/2023 è stato concessa alla ditta esecutrice una seconda proroga del termine per l'ultimazione dell'intervento al 3 agosto 2023;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 654 del 13/09/2023 è stato concessa alla ditta esecutrice una terza proroga del termine per l'ultimazione dell'intervento al 1 novembre 2023;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta esecutrice Tecno Futura S.r.l. con la nota pervenuta via pec ed assunta al prot. n. 27047 del 24/10/2023, ha comunicato le motivazioni che hanno comportato i ritardi nell'esecuzione dei lavori e richiesto la proroga di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi del termine fissato per la conclusione dei lavori dell'intervento di che trattasi, quindi sino al 1 novembre 2023;
- il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota prot. n. 27454 del 27/10/2023, ai sensi dell'art. 2.11 del Capitolato speciale d'Appalto (tav. GEN.12 del progetto esecutivo approvato con Deliberazione n. 673 del 16/11/2018) ha richiesto parere al Direttore dei Lavori in ordine alla suddetta istanza di proroga;

VISTO:

- il parere del Direttore dei Lavori del 10/11/2023, assunto al prot. n. 28705 del 10/11/2023 ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con il quale lo stesso D.L. dichiara di non ritenere ricorrano i presupposti per la concessione di una ulteriore proroga, tuttavia, considerate le ulteriori complessità sorte in fase di realizzazione dell'adeguamento strutturale dei solai che hanno innestato sovrapposizioni con i lavori edilizi nelle due sale operatorie ... in via equitativa il D.L. propone di concedere un ulteriore slittamento nella ultimazione dei lavori di 30 giorni;

PRESO ATTO:

- che il RUP Ing. Francesco Giovinazzo, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere del Direttore dei lavori del 10/11/2023 meritevole di essere accolto;

VISTA:

- la normativa sui contratti pubblici ed in particolare il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, PERTANTO, DI DOVER:

- prendere atto del parere del Direttore dei Lavori del 10/11/2023, assunto al prot. n. 28705 del 10/11/2023, con la quale lo stesso esprime parere favorevole a concedere alla ditta Tecno Futura S.r.l. la proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi, dell'intervento denominato: "Progetto OORR 38 – Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti";
- prendere atto che il RUP Ing. Francesco Giovinazzo, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere del Direttore dei lavori del 10/11/2023 meritevole di essere accolto;
- concedere alla ditta Tecno Futura S.r.l. una proroga di giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
- prendere atto che per effetto del maggiore tempo concesso, il nuovo termine presunto di ultimazione dei lavori è fissato al 1 dicembre 2023;
- stabilire che dal presente atto non scaturiscono costi o spese per l'Azienda;

PRECISATO:

- che gli atti richiamati in delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

propone al Commissario Straordinario l'adozione dell'atto deliberativo come sopra formulato attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta di deliberazione del Direttore della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale riferita all'oggetto;
Vista la disposizione di servizio prot.n. 20896 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore M. Costarella;
Vista la disposizione di servizio prot.n. 20897 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Francesco Araniti;
Visti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale del Direttore Amministrativo Aziendale.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. **Prendere atto** del parere del Direttore dei Lavori del 10/11/2023, assunto al prot. n. 28705 del 10/11/2023, con la quale lo stesso esprime parere favorevole a concedere alla ditta Tecno Futura S.r.l. la proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi, dell'intervento denominato: "Progetto OORR 38 – Realizzazione delle nuove sale operatorie della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Riuniti".
2. **Prendere atto** che il RUP Ing. Francesco Giovinazzo, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere del Direttore dei lavori del 10/11/2023 meritevole di essere accolto.

3. **Concedere** alla ditta Tecno Futura S.r.l. una proroga di giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
4. **Prendere atto** che per effetto del maggiore tempo concesso, il nuovo termine presunto di ultimazione dei lavori è fissato al 1 dicembre 2023;
5. **Stabilire** che dal presente atto non scaturiscono costi o spese per l'Azienda.
6. **Precisare** che gli atti richiamati in delibera, sebbene ritenuti parte integrante e sostanziale del presente atto, sono custoditi presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale.
7. **Trasmettere** la presente delibera alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi Generali, Legali e Assicurativi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Gianluigi Scaffidi)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione con l'indicazione dell'oggetto è stata affissa all'albo pretorio di questo Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" con Rep. N. 242 del 22 NOV. 2023 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 22 NOV. 2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.
Dr. Francesco Aranti

Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie il

_____ Prot. n.° _____

ESECUTIVA IL _____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria li _____ / _____ /2023

O.M. M.M."