




SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

Prop. n. 137/2023

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1073 DEL 15 DIC. 2023

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181, e del Decreto del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 4 del 05.01.2023.

Oggetto: Progetto OORR/50 - Adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso. Approvazione perizia di variante n.2.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, in conformità degli obiettivi assegnati, propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Gianluca Maiolino)

Il Dirigente
UOS Gestione Attività Tecniche Edilizia Sanitaria
(Ing. Pietrangelo Tringali)

Il Direttore
U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo Giuseppe Fera)

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la delibera come sopra formulata attesta che la spesa relativa ai lavori pari ad € 366.281,01 oltre IVA attingendo dalle voci relative agli accantonamenti, imprevisti, spese per pubblicità e per commissione gara del quadro economico dell'appalto rimodulato con Determina UOC PEGL n°591 del 20/06/2023 e che la maggiore spesa pari ad €58.511,87 rispetto al finanziamento iniziale sarà prenotata con successivo atto deliberativo a valere sul bilancio economico dell'anno 2024.


Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra Giuseppa Cicciù)

Il Direttore U.O.C.
Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dott. Francesco Araniti)

PARERE

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.
(Dott. Francesco Araniti)

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE F.F.
(Dott. Salvatore Maria Costarella)



IL DIRETTORE DELLA UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE:

- con Delibera n. 613 del 20/09/2022 si è proceduto all'approvazione del "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso";
- con Delibera n. 692 del 21/10/2022 si è proceduto all'indizione della procedura di gara negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per "l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso";
- con Determina del Direttore UOC PEGL n°1062 del 25/11/2022 sono stati affidati alla ditta I.T.E.C. srl i lavori relativi al "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso";
- con Determina UOC GTP n.159 del 21/02/2023 è stato approvato il quadro economico risultante dalla procedura di aggiudicazione e così articolato:

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE	
Descrizione	Importi
A) LAVORI	
a.1) opere civili	€ 420.434,80
a.2) impianto termomeccanico	€ 480.046,87
a.3) impianto gas medicali	€ 21.252,23
a.4) impianto termo meccanico ambulatori radiologia	€ 72.635,87
a.5) impianto idrico sanitario	€ 47.329,87
a.6) impianto elettrico e speciali	€ 238.118,48
a.7) TOTALE LAVORI	€ 1.279.818,15
a.8) Oneri per la sicurezza lavori previsti	€ 15.588,71
a.9) TOTALE A (a.7+a.8)	€ 1.295.406,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1) Oneri IVA su lavori e sicurezza (10% di a.9)	€ 129.540,68
b.2) Imprevisti	€ 167.909,77
b.3) Accantonamento di cui agli artt. 205 e 208 Dlgs 50/2016	€ 50.441,04
b.4) Accantonamento di cui all'art. 106 Dlgs 50/2016	€ 84.068,40
b.5) Spese tecniche (Progettazione)	€ 28.259,44
b.6) Spese tecniche (Progettazione revisione luglio 2022)	€ 15.000,00
b.7) Spese tecniche (D.L. e CSE)	€ 75.000,00
b.8) Spese tecniche (Collaudo)	€ 26.000,00
b.9) cassa previdenziale (4% di b.5+b.6+b.7+b.8)	€ 5.770,38
b.10) Incentivi art. 113 Dlgs 50/2016	€ 24.313,68
b.11) IVA 22% su spese tecniche (b.5+b.6+b.7+b.8+b.9)	€ 33.006,56
b.12) Spese per pubblicità, bandi, avvisi	€ 8.000,00
b.13) Contributo ANAC L. 266/05	€ 600,00
b.14) Spese per commissione gara (Iva e inarcassa inclusi)	€ 7.500,00
b.15) Fondo di accantonamento	€ 385.961,04
b.15) TOTALE B	€ 1.041.371,00
TOTALE GENERALE A+B	€ 2.336.777,86

VISTI:

- il documento di stipula contrattuale sul MEPA relativo all'intervento in oggetto (RDO n°3263866) del 21/12/2022;
- il verbale di consegna dei lavori datato 22/12/2022;
- la Determina del Direttore UOC GTP n°591 del 20/06/2023 con la quale è stata approvata la perizia di variante n.1 redatta dall'Ing. Antonio Barreca quale Direttore dei lavori per l'intervento "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso" per un importo aggiuntivo pari ad € 253.201,10 (19,784%) e con la quale è stato assegnato un tempo aggiuntivo di 120 giorni con una data presunta di ultimazione lavori prevista il 18/10/2023;
- la Delibera del Commissario Straordinario n°846 del 19/10/2023 con la quale, previo parere della Direzione Lavori, è stata concessa, ai sensi del comma 5 dell'art.107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e



del comma 2 dell'art. 14 del CSA, alla ditta appaltatrice ITEC srl, una proroga di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di ultimazione lavori per l'intervento denominato "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso" fissandola al 27/11/2023;

- la Delibera del Commissario Straordinario n.1035 del 06/12/2023 con la quale, previo parere della Direzione Lavori, è stata concessa, ai sensi del comma 5 dell'art.107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del comma 2 dell'art. 14 del CSA, alla ditta appaltatrice ITEC srl, la proroga n.2 di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di ultimazione lavori, fissandola al 17/12/2023;

CONSIDERATO CHE:

- nel corso dei lavori, al fine di rendere maggiormente funzionale l'intero reparto di Neuroradiologia comprendendo anche la parte ambulatoriale e amministrativa, il GOM ha ravvisato la necessità di realizzare ulteriori lavori originariamente non previsti nell'appalto;
- le lavorazioni aggiuntive hanno richiesto la redazione di una perizia di variante n.2;

ATTESO CHE:

- le lavorazioni aggiuntive possono rientrare nei casi previsti dell'art. 106 c.1 lett. a) b) e comma 7 del D.Lgs 50/2016 in quanto:
 - le nuove aree oggetto dei lavori complementari, al fine di omogeneizzare l'intero reparto, dovranno avere la stessa tipologia dei materiali utilizzati nell'area diagnostica;
 - gli impianti di climatizzazione e speciali (dati e telefonia) potranno essere collegati ai nuovi quadri elettrici e rack già installati nell'area diagnostica;
 - un cambiamento del contraente produrrebbe ricadute tecniche ed economiche scaturenti dalle necessità di provvedere ad una nuova progettazione adoperando un nuovo prezzario per le opere da realizzare;
 - un cambiamento del contraente produrrebbe inoltre notevoli disguidi in termini temporali derivanti dalle fasi di approvazione della progettazione oltre che dal dilatamento dei tempi per la successiva fase di espletamento della procedura di gara;

VISTI INOLTRE:

- gli elaborati della perizia di variante presentati della Direzione Lavori in data 09/12/2023 con nota assunta al prot. gen. n. 31726;

VERIFICATO CHE:

- la perizia di variante è costituita dai seguenti elaborati:
 - 1) Relazione di perizia
 - 2) Computo metrico di progetto
 - 3) Capitolato speciale d'appalto
 - 4) Computo metrico estimativo di perizia
 - 5) Computo metrico sicurezza di perizia
 - 6) Quadro comparativo di confronto
 - 7) Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
 - 8) Elenco prezzi unitari di perizia
 - 9) Analisi prezzi di perizia
 - 10) Cronoprogramma
 - 11) Elaborati grafici

VISTI:

- l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti);
- lo schema di atto di sottomissione, già sottoscritto per accettazione dall'impresa esecutrice, nonché il verbale di concordamento nuovi prezzi;
- la relazione di perizia redatta dall'Ing. Antonio Barreca (Direttore dei Lavori);

VERIFICATO INOLTRE CHE:

- tale incremento di spesa per i lavori, includendo anche la perizia di variante n.1, è pari al 48,403% del contratto iniziale e non supera il limite previsto dal codice dei contratti pari al 50%;
- tali variazioni secondo quanto stabilito dall'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi saranno comunque eseguite agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto vigente oltre a 56 (cinquantasei) nuovi prezzi;
- le modifiche proposte rientrano effettivamente nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 106 comma 1 lett. a) b) e comma 7 del D.lgs50/2016;
- il costo complessivo dell'intervento richiede un finanziamento aggiuntivo rispetto a quello originario concesso pari ad € 58.511,87;
- il quadro economico comparativo dell'intervento scaturente della perizia di variante n.2 risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO AGGIUDICAZIONE/VARIANTE/OPERE COMPLEMENTARI			
Descrizione	Importi aggiudicazione	Importi variante n.1	Importi variante n.2
A) LAVORI			
a.1) Opere Civili	€ 420.434,80	€ 557.892,59	781.716,99 €
a.2) Impianto termomeccanico	€ 480.046,88	€ 534.909,41	617.885,81 €
a.3) Impianto gas medicali	€ 21.252,23	€ 21.252,23	23.928,26 €
a.4) Impianto termomeccanico ambulatori radiologia	€ 72.635,87	€ 72.635,87	€ 72.635,87
a.5) Impianto idrico sanitario	€ 47.329,88	€ 113.636,24	119.596,66 €
a.6) Impianto elettrico e speciali	€ 238.118,49	€ 232.692,91	280.336,67 €
a.6) TOTALE LAVORI	€ 1.279.818,15	€ 1.533.019,25	1.896.100,26 €
a.7) Oneri per la sicurezza lavori previsti	€ 15.588,71	€ 15.588,71	18.788,71 €
a.8) TOTALE A (a.6+a.7)	€ 1.295.406,86	€ 1.548.607,96	1.914.888,97 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1) Oneri IVA su lavori e sicurezza (10% di a.8)	€ 129.540,69	€ 154.860,80	191.488,90 €
b.2) Imprevisti	€ 167.909,78	€ 167.909,78	0,00 €
b.3) Accantonamento di cui agli artt. 205 e 208 Dlgs 50/2016	€ 50.441,04	€ 50.441,04	0,00 €
b.4) Accantonamento di cui all'art. 106 Dlgs 50/2016	€ 84.068,40	€ 84.068,40	0,00 €
b.5) Spese tecniche (Progettazione)	€ 28.259,44	€ 28.259,44	28.259,44 €
b.6) Spese tecniche (Progettazione revisione luglio 2022)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	15.000,00 €
b.7) Spese tecniche per redazione perizia di variante 1		€ 16.350,00	16.350,00 €
b.8) Spese tecniche per redazione perizia di variante 2			20.830,35 €
b.9) Spese tecniche (D.L. e CSE) + perizie di varianti	€ 75.000,00	€ 75.000,00	98.000,00 €
b.10) Spese tecniche (Collaudo)	€ 26.000,00	€ 26.000,00	33.700,00 €
b.11) cassa previdenziale (4% di b.5+b.6+b.7+b.8+b.17)	€ 5.770,38	€ 6.424,38	8.485,59 €
b.12) Incentivi art. 113 Dlgs 50/2016	€ 24.313,68	€ 24.313,68	19.148,89 €
b.13) IVA 22% su spese tecniche (b.5+b.6+b.7+b.8+b.9+b.13)	€ 33.006,56	€ 36.747,44	48.537,58 €
b.14) Spese per pubblicità, bandi, avvisi	€ 8.000,00	€ 8.000,00	0,00 €
b.15) Contributo ANAC L. 266/05	€ 600,00	€ 600,00	600,00 €
b.16) Spese per commissione gara (Iva e inarcassa inclusi)	€ 7.500,00	€ 7.500,00	0,00 €
b.17) Fondo di accantonamento	€ 385.961,04	€ 86.694,95	0,00 €
b.18) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 1.041.371,00	€ 788.169,90	480.400,76 €
TOTALE GENERALE A+B	€ 2.336.777,86	€ 2.336.777,86	2.395.289,73 €

- la variazione di spesa relativa alla perizia di variante relativa ai lavori è pari ad € 366.281,01 oltre IVA e trova copertura attingendo dalle voci relative agli accantonamenti, imprevisti, spese per pubblicità e per commissione gara del quadro economico dell'appalto rimodulato con la determina UOC PEGE n°591 del 20/06/2023;
- il nuovo cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori prevede un tempo aggiuntivo pari a 120 (centoventi) giorni e, pertanto, la nuova data presunta di ultimazione dell'intervento risulta traslata di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di emissione dell'ordine di servizio;

RITENUTO DI:

- dover prendere atto dell'istruttoria svolta dal RUP Arch. Gianluca Maiolino in merito alla perizia di variante e del relativo parere favorevole espresso con il presente atto;
- dover approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) b) e comma 7 del D.lgs50/2016, la perizia di variante n.2 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Barreca relativa ai lavori per l'intervento denominato "Progetto OORR/50 per l'adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso"
- stabilire che la variazione di spesa complessiva relativa ai lavori dovuta alla perizia di variante n.2 è pari ad € 366.281,01 oltre IVA ed è coperta finanziariamente attingendo dalle voci relative agli accantonamenti, imprevisti, spese per pubblicità e per commissione gara del quadro economico dell'appalto rimodulato con Determina UOC PEGE n°591 del 20/06/2023;
- dare atto che le maggiori spese rispetto al finanziamento previsto per l'intervento originario pari ad € 58.511,87 saranno prenotate con successivo atto deliberativo a valere sul bilancio economico dell'anno 2024;
- dover approvare il nuovo quadro economico dell'intervento scaturente dalla perizia di variante n.2:

DECRIZIONE	IMPORTI VARIANTE N.2
A) LAVORI	
a.1) Opere Civili	781.716,99 €
a.2) Impianto termomeccanico	617.885,81 €
a.3) Impianto gas medicali	23.928,26 €
a.4) Impianto termomeccanico ambulatori radiologia	€ 72.635,87
a.5) Impianto idrico sanitario	119.596,66 €
a.5) Impianto elettrico e speciali	280.336,67 €
a.6) TOTALE LAVORI	1.896.100,26 €
a.7) Oneri per la sicurezza lavori previsti	18.788,71 €
a.8) TOTALE A (a.6+a.7)	1.914.888,97 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1) Oneri IVA su lavori e sicurezza (10% di a.8)	191.488,90 €
b.2) Imprevisti	0,00 €
b.3) Accantonamento di cui agli artt. 205 e 208 Dlgs 50/2016	0,00 €
b.4) Accantonamento di cui all'art. 106 Dlgs 50/2016	0,00 €
b.5) Spese tecniche (Progettazione)	28.259,44 €
b.6) Spese tecniche (Progettazione revisione luglio 2022)	15.000,00 €
b.7) Spese tecniche per redazione perizia di variante 1	16.350,00 €
b.8) Spese tecniche per redazione perizia di variante 2	20.830,35 €
b.9) Spese tecniche (D.L. e CSE) + perizie di varianti	98.000,00 €
b.10) Spese tecniche (Collaudo)	33.700,00 €
b.11) cassa previdenziale (4% di b.5+b.6+b.7+b.8+b.17)	8.485,59 €
b.12) Incentivi art. 113 Dlgs 50/2016	19.148,89 €
b.13) IVA 22% su spese tecniche (b.5+b.6+b.7+b.8+b.9+b.13)	48.537,58 €
b.14) Spese per pubblicità, bandi, avvisi	0,00 €
b.15) Contributo ANAC L. 266/05	600,00 €
b.16) Spese per commissione gara (Iva e inarcessa inclusi)	0,00 €
b.17) Fondo di accantonamento	0,00 €
b.18) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	480.400,76 €
TOTALE GENERALE A+B	2.395.289,73 €

- dover prendere atto che, per effetto dei lavori relativi alla perizia di variante n.2, la nuova data presunta di ultimazione dell'intervento risulta essere traslata di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi;
- dover autorizzare il Direttore dei lavori ad emettere formale ordine di servizio per l'esecuzione dei lavori di perizia, con l'applicazione di nuovi prezzi e la concessione di un maggiore tempo stabilito in 120 giorni, che decorrerà dalla data dell'emissione dell'ordine di servizio;

- dover allegare al presente atto copia dello “schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi”, evidenziando che i rimanenti elaborati di perizia sono custoditi agli atti dell’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, sebbene costituiscano parte integrante al presente atto;
- dover dare mandato all’Ufficiale rogante del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” per la stipula dell’appendice contrattuale secondo lo schema allegato alla perizia previa presentazione della polizza assicurativa integrativa;

TUTTO CIO’ PREMESSO

propone al Commissario Straordinario, l’adozione del presente atto deliberativo, attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la disposizione di servizio n° 20896 del 19/5/2022, con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dott. Salvatore Costarella;

Vista la disposizione di servizio n° 20897 del 19/5/2022, con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale al Dott. Francesco Araniti;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo Aziendale f.f. e del Direttore Sanitario Aziendale f.f.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. Prendere atto dell’istruttoria svolta dal RUP Arch. Gianluca Maiolino in merito alla perizia di variante e del relativo parere favorevole espresso con il presente atto;
2. Approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) b) e comma 7 del D.lgs50/2016, la perizia di variante n.2 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Barreca relativa ai lavori per l’intervento denominato “Progetto OORR/50 per l’adeguamento dei locali della UOC di Neuroradiologia propedeutici alla fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica 3T e di un angiografo fisso”;
3. Approvare il nuovo quadro economico dell’intervento scaturente dalla perizia di variante n.2 la cui articolazione è la seguente:


DECRIZIONE	IMPORTI VARIANTE N.2
A) LAVORI	
a.1) Opere Civili	781.716,99 €
a.2) Impianto termomeccanico	617.885,81 €
a.3) Impianto gas medicali	23.928,26 €
a.4) Impianto termomeccanico ambulatori radiologia	€ 72.635,87
a.5) Impianto idrico sanitario	119.596,66 €
a.6) Impianto elettrico e speciali	280.336,67 €
a.6) TOTALE LAVORI	1.896.100,26 €
a.7) Oneri per la sicurezza lavori previsti	18.788,71 €
a.8) TOTALE A (a.6+a.7)	1.914.888,97 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1) Oneri IVA su lavori e sicurezza (10% di a.8)	191.488,90 €
b.2) Imprevisti	0,00 €
b.3) Accantonamento di cui agli artt. 205 e 208 Dlgs 50/2016	0,00 €
b.4) Accantonamento di cui all’art. 106 Dlgs 50/2016	0,00 €
b.5) Spese tecniche (Progettazione)	28.259,44 €
b.6) Spese tecniche (Progettazione revisione luglio 2022)	15.000,00 €
b.7) Spese tecniche per redazione perizia di variante 1	16.350,00 €
b.8) Spese tecniche per redazione perizia di variante 2	20.830,35 €
b.9) Spese tecniche (D.L. e CSE) + perizie di varianti	98.000,00 €
b.10) Spese tecniche (Collaudo)	33.700,00 €
b.11) cassa previdenziale (4% di b.5+b.6+b.7+b.8+b.17)	8.485,59 €
b.12) Incentivi art. 113 Dlgs 50/2016	19.148,89 €
b.13) IVA 22% su spese tecniche (b.5+b.6+b.7+b.8+b.9+b.13)	48.537,58 €

b.14) Spese per pubblicità, bandi, avvisi	0,00 €
b.15) Contributo ANAC L. 266/05	600,00 €
b.16) Spese per commissione gara (Iva e incassa inclusi)	0,00 €
b.17) Fondo di accantonamento	0,00 €
b.18) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	480.400,76 €
TOTALE GENERALE A+B	2.395.289,73 €

4. Approvare lo schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi;
5. Precisare che la variazione complessiva di spesa relativa ai lavori dovuta alla perizia di variante di n.2 e ammontanti complessivamente ad € 366.281,01 oltre IVA sono coperte finanziariamente attingendo dalle voci relative agli accantonamenti, imprevisti, spese per pubblicità e per commissione gara del quadro economico dell'intervento approvato con Determina UOC PEGE n°591 del 20/06/2023;
6. Dare atto che le maggiori spese rispetto al finanziamento previsto nel quadro economico di aggiudicazione pari ad € 58.511,87 saranno prenotate con successivo atto deliberativo a valere sul bilancio economico dell'anno 2024;
7. Prendere atto che per effetto dei lavori relativi alla perizia di variante n.2 la nuova data presunta di ultimazione dell'intervento risulta essere traslata di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi;
8. Autorizzare il Direttore dei lavori ad emettere formale ordine di servizio per l'esecuzione dei lavori di perizia, con l'applicazione di nuovi prezzi e la concessione di un maggiore tempo stabilito in 120 giorni, che decorrerà dalla data dell'emissione dell'ordine di servizio;
9. Allegare al presente atto copia dello "schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi", evidenziando che i rimanenti elaborati di perizia sono custoditi agli atti dell'UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, sebbene costituiscano parte integrante al presente atto;
10. Dare mandato all'Ufficiale rogante del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" per la stipula dell'appendice contrattuale secondo lo schema allegato alla perizia previa presentazione della polizza assicurativa integrativa;
11. Dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento Arch. Gianluca Maiolino di notificare la concessione della proroga alla Ditta appaltatrice I.T.E.C. srl, al Direttore dei Lavori e CSE e a tutti gli altri ulteriori organi del procedimento;
12. Precisare che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente delibera sebbene ritenuti parte integrante e sostanziale del presente atto, sono custoditi presso la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;
13. Trasmettere la presente delibera alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi Generali, Legali e Assicurativi;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Gianluigi Scaffidi)




RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione con l'indicazione dell'oggetto è stata affissa all'albo pretorio di questo Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria con repertorio n. 265 del 18 DIC. 2023 2023 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 18 DIC. 2023 / /2023.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.
(Dott. Francesco Araniti)



Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute Servizi Sociali e Sociosanitari

il / / 2023 Prot. n.

ESECUTIVA il / / 2023.

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria, li / / 2023.

